

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 6". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		302.056	52.409	7957.04			7957.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.240	6.480	1027.86			1027.86
	15мк-н - 6		3.240	6.480	1027.86	0		1027.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.721	12.275	1947.00			1947.00
	15мк-н - 6		4.721	12.275	1947.00	0		1947.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.795	2.010	318.89			318.89
	15мк-н - 6		1.795	2.010	318.89	0		318.89
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	15мк-н - 6		270.000	11.880	1884.41	0		1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.500	14.772	2077.01			2077.01
	15мк-н - 6		9.500	14.772	2077.01	0		2077.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.800	4.992	701.87			701.87
	15мк-н - 6		12.800	4.992	701.87	0		701.87
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз		2.500	3.875	544.82		1202.31	1747.13
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	544.82		1202.31	1747.13
	15мк-н - 6		2.500	3.875	544.82	17.875	1202.31	1747.13
	Стекло 4мм	м2				2.575	1064.61	
	Штапик оконный	м				15.3	137.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	59.900	9501.34		1174.72	10676.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 6		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1174.72	6888.21
	15мк-н - 6		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	15мк-н - 6		2.000	7.880	1249.93	0		1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		96.000	27.648	3887.31			3887.31
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	96.000	27.648	3887.31			3887.31
	15мк-н - 6		96.000	27.648	3887.31	0		3887.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	Выкашивание газонов	м2	500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	15мк-н - 6		500.000	5.000	649.05	4.55	97.00	746.05
	Леска 3,0	м				4.5	67.50	
	Масло SHTIL	л				0.05	29.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		11.000	6.207	891.69		1555.25	2446.94
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	15мк-н - 6		1.000	1.050	166.55	0		166.55
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		982.55	1411.38
	15мк-н - 6		5.000	3.050	428.83	5	982.55	1411.38
	Отметы водосточные	шт				5	982.55	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		572.70	720.33
	15мк-н - 6		2.500	1.050	147.63	2	572.70	720.33
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68			148.68
	15мк-н - 6		2.500	1.057	148.68	0		148.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		10.570	52.956	8399.83			8399.83
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.570	52.956	8399.83			8399.83
	15мк-н - 6		10.570	52.956	8399.83	0		8399.83
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		65.397	167.745	26574.54		2139.96	28714.50
	Запуск системы отопления	1000 м	24.749	36.133	5731.50			5731.50
	15мк-н - 6		24.749	36.133	5731.50	0		5731.50
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	30.648	122.592	19445.54			19445.54
	15мк-н - 6		30.648	122.592	19445.54	0		19445.54

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1493.80	2242.49
	15мк-н - 6		4.000	4.720	748.69	4	1493.80	2242.49
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		373.80	668.83
	15мк-н - 6		2.000	1.860	295.03	2	373.80	668.83
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		164.36	414.63
	15мк-н - 6		2.000	1.780	250.27	4.0033	164.36	414.63
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	103.51		108.00	211.51
	15мк-н - 6		2.000	0.660	103.51	6	108.00	211.51
	Контрогайка Ду 20	шт				2	22.00	
	Муфта Ду20	шт				2	44.00	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Итого:		1055.52	375.740	58405.62	56.13	6169.24	64574.86

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП