Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19 По Строение "15мк-н - 9". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Bcero
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		26.418	32.330	4844.86	and the former process and the extension of		4844.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 N	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 9		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 N	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	15мк-н - 9		3.609	9.383	1488.39	0		1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 N	0.913	1.023	162.20			162.20
	15мк-н - 9		0.913	1.023	162.20	0		162.20
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 N	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	15мк-н - 9		7.205	11.204	1575.25	0		1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 N	11.591	4.520	635.58		2	635.58
	15мк-н - 9		11.591	4.520	635.58	0		635.58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.500	3.805	503.77	100 A	1141.39	1645.16
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 9		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 9		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	КГ				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.950	4750.67		587.36	5338.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 9		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 9		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	ШТ		9		1	350.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 9		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		35.000	20.240	2887.04		258.59	3145.63
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	15мк-н - 9		30.000	8.640	1214.78	0		1214.78
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром		5.000	11.600	1672.26		258.59	1930.85
	15мк-н - 9		5.000	11.600	1672.26	37.84	258.59	1930.85
	Известь					15.4	128.44	
	Цемент	КГ				22.44	130.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1800.000	18.000	2336.58		349.20	2685.78
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58		349.20	2685.78
	15мк-н - 9		1800.000	18.000	2336.58	16.38	349.20	2685.78
	Леска 3,0	м				16.2	243.00	
	Масло SHTIL	Л				0.18	106.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		590.000	35.070	4836.38		1734.93	6571.31
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42
	15мк-н - 9		80.000	23.040	3239.42	0		3239.42
	Очистка чердаков от мусора	м2	500.000	6.000	711.30			711.30
	15мк-н - 9		500.000	6.000	711.30	0		711.30
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	2.000	2.100	333.10			333.10
	15мк-н - 9		2.000	2.100	333.10	0		333.10
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	ШТ	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 9		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	ШТ				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26		1145.40	1440.66
	15мк-н - 9		5.000	2.100	295.26	4	1145.40	1440.66
	Труба в/сточная L 1250	ШТ				4	1145.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		4.200	21.042	3337.68			3337.68
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.200	21.042	3337.68			3337.68

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы		Объем работ		Стоимость работ		Стоимость материалов	Bcero
	15мк-н - 9		4,200	часов 21.042	3337.68	В 0		3337.68
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		105.414	148.729			2463.04	25561.51
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	4613.18			4613.18
	15мк-н - 9		19.920	29.083	4613.18	0		4613.18
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.494	89.976	14271.99			14271.99
	15мк-н - 9		22.494	89.976	14271.99	0		14271.99
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	15мк-н - 9		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1493.80	2242.49
	15мк-н - 9		4.000	4.720	748.69	4	1493.80	2242.49
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 9		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		246.54	621.94
	15мк-н - 9		3.000	2.670	375.40	6.005	246.54	621.94
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	Т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	3.000	0.990	155.27		162.00	317.27
	15мк-н - 9		3.000	0.990	155.27	9	162.00	317.27
	Контрогайка Ду 20	шт				3	33.00	
	Муфта Ду20	ШТ				3	66.00	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
		Итого:	2599.53	309.166	46595.45	101.50	6534.51	53129.96

МΠ

подпись

Сдал: _	подпись	on my conserver of 1	3	Ur	energy Ho	Hangenen		
		nevertenne	16.	1 3	alueroneere,	0 9.1.	Coccep	
Принял:								