

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 9". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>26.418</b>	<b>32.330</b>	<b>4844.86</b>			<b>4844.86</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.100	6.200	983.44			983.44
	15мк-н - 9		3.100	6.200	983.44	0		983.44
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1488.39			1488.39
	15мк-н - 9		3.609	9.383	1488.39	0		1488.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.913	1.023	162.20			162.20
	15мк-н - 9		0.913	1.023	162.20	0		162.20
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.205	11.204	1575.25			1575.25
	15мк-н - 9		7.205	11.204	1575.25	0		1575.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	635.58			635.58
	15мк-н - 9		11.591	4.520	635.58	0		635.58
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.500</b>	<b>3.805</b>	<b>503.77</b>		<b>1141.39</b>	<b>1645.16</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	2.000	0.780	100.33		4.91	105.24
	15мк-н - 9		2.000	0.780	100.33	0.12	4.91	105.24
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 9		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>29.950</b>	<b>4750.67</b>		<b>587.36</b>	<b>5338.03</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 9		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 9		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	