Ведомость по планируемым работам

C 01.01.19 no 31 12.19

По Строение "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	115мк-н - 11		11398.515	638.460	156355.53	369.1453	36140.72	192496.25
- 10 - 2	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 M	2.760	5.520	875.58			875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 M	1.229	1.376	218.34			218.34
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 M	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м		8.229	1157.00			1157.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов	A44.01	24.698	26.334	3832.70		9673.56	13506.26
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	КГ				0.115	4.66	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.846	2.830	397.88		1049.51	1447.39
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.0092	0.47	***
	Стекло 4мм	м2				2.8982	981.25	
	Штапик оконный	М				11.2975	67.79	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8		
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.400	7.744	1032.82		2411.16	3443.98
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.0192		
	Стекло 4мм	м2				6.656		
	Штапик оконный	М				26.112	156.67	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.452	0.770	101.73			101.73
	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	створ	2.000	5.160	918.17		5723.24	6641.41
	Рама окон 1,33*0,545 двойное остекление	ШТ				2	5720.00	
	Шуруп 30*3	КГ				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767		1		8185.94
-	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04

		T	I	Количеств		Количество	C	
Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	о чел / часов	Стоимость работ	материало в	Стоимость материалов	Bcero
	Проверка температурно - влажностного режима	-		14005	Commission of the Commission o			C. A.
	подвальных помещений(осмотр с открыт и	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	закрыт.подв.окон)							
	Работы, выполняемые в целях надлежащего		72.200	62.902	10010.89		1181.91	11192.80
	содержания и текущего ремон.		72.200	02.902	10010.09		1101.51	11132.00
	индивидуальных тепловых узлов	100 M	0.200	1.002	192.31		2.72	195.03
ļ	Гидравлическое испытание ИТП	100 M	0.200	1.002	192.31	0.004	2.72	195.03
	Лен сантехнический	Kr				0.004	2.12	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	ШТ	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020			1179.19	6892.68
	Болт 16*70	KL				0.6	38.10	
	Гайка М 16	KL	-			0.1	10.26	
	Лен сантехнический	Kr				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	1	-		-	2	700.00	
		ШТ	-			0.02	1.27	
	Масло гидравл. ТНК	КГ				6.02	186.36	
	Прокладки паранитовые ду 100	ШТ				0	240.00	
	Термометр	ШТ					240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		9.000	5.880	826.73		162.92	989.65
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	264.33		41.70	306.03
	Цемент	КГ				7.1896	41.70	
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до	мест	5.000	4.000	562.40		121.22	683.62
	0,5 M2					20.9	121.22	
	Цемент	КГ				20.9	121.22	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4947.420	93.901	12400.80		5049.11	17449.91
	Выкашивание газонов	м2	4900.000	49.000	6360.69		380.73	6741.42
	Леска 3,0	M				19.6		
	Macno SHTIL	In	1			0.147		
	Заполнение песочницы песком	песоч	1.000	0.100	12.86	0.147	582.00	594.86
		T	1.000	0.100	12.00	1.455	+	334.00
	Песок раств.	1	7,000	4.000	620.20		131.99	762.28
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29	l	131.99	102.28

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел /	Стоимость работ	Количество материало	Стоимость	Bcero
			1	часов		В	материалов	200,0
	Олифа	КГ				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	КГ				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		116.32	435.32
	Олифа	КГ				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	КГ			:	0.4	37.60	0
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				0.4	36.40	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	КГ				0.4	35.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	Олифа	КГ				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	КГ				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88
	Олифа	КГ				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	КГ				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песоч	1.000	0.660	84.90		54.07	138.9
	Олифа	КГ				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	КГ				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.500	3.250	418.05		80.24	498.29
	Олифа	КГ				0.175	9.80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	КГ				0.6	70.44	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	12.000	15.600	2193.36		893.54	3086.90
	Брусок 50*50*6000	м3				0.06	383.10	
	Гвозди 2,5*50	КГ				1.44	60.15	
	Доска обрезн.25*4000	мЗ				0.072	450.29	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	4.000	9.240	1244.35		2517.20	3761.5
	Ограждение метал. 2м	ШТ				2	2313.64	
	Олифа	КГ		1		0.28	15.68	
	Электроды МР-4	КГ				0.96	97.64	
	Эмаль ПФ-115 голубая	КГ				0.96	90.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.8
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		6.000	12.972	1823.86		3319.44	5143.30
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/ кл	м2	6.000	12.972	1823.86		3319.44	5143.30
	Полоса перильного ограждения	шт				36	3213.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Bcero
	Электроды МР-3 ду4	КГ		48000		1.2	106.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего		38.000	30.780	5031.91		13702.80	18734.71
	содержания электрооборудования МКД	шт	38.000	30.780	5031.91		13702.80	18734.71
		шт	00.000			152	53.20	
	Дюбель	шт				38	13649.60	
	Светильник НСП Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		249.580	239.422	36336.71		3050.98	39387.69
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394,59		430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				1.52		
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции	м2	2.500	3.225	519.19		566.58	1085.77
	трубопроводов отопления Скотч 50мм/66 м	шт				2	98.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.125	468.58	
		1000 N	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	Запуск системы отопления	1 M3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	Изоляция трубопроводов отопления	-	0.120	1.020	200.07	2.004		
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.1488		
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3	0.400	1 517	244.22		546.66	790.88
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22	1.67		
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.124		
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.122	404.03	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0.2576		
	Олифа	КГ				0.144	8.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.400	1.302	183.06		32.76	215.82
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0.2254		
	Олифа	КГ				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 h	28.138	112.552	17853.00)		17853.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600				8969.02
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51	1		370.51
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000			7	567.58	1430.75
	тальных трую диаметром до 32 мм Труба ду 32	T_	1			0.012	4 567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром	шт	1.000	1.100	174.48	3	213.38	387.86
	15,20 мм из системы ГВС Лен сантехнический	КГ				0.00	7 5.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	TOMBACCTL	Всего
	Сгон д 20	шт				1	21.00	1
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	63000.00			63000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	63000.00			63000.00
		Итого:	11398.51	638.460	156355.53	369.15	36140.72	192496.25

Сдал: <u>Baref</u> - Вямким Я.У.	Meneure Foxuel Fo. L. Dahogeuno
лодинов / IVIII	Tiperemobujues coè en behlukob SUKWall
Тринял:	nb. 21 Langopeuro. B. B. Greeds.