

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		10929.398	579.147	86487.42	677.7599	31362.60	117850.02
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.603	46.061	6837.38			6837.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	5.420	859.72			859.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	2079.38			2079.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	239.66			239.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	14.690	2065.43			2065.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1593.19			1593.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.300	15.589	2177.16		2594.47	4771.63
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44			157.44
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15			35.15
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		373.15	1115.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	5.700	8.835	1242.20		2221.32	3463.52
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				5.871	2010.58	
	Штапик оконный	м				34.884	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5592.900	65.197	8725.22		220.55	8945.77
	Очистка подвалов от мусора	м2	1746.400	20.957	2484.43			2484.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3844.000	38.440	5404.66			5404.66
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.500	5.800	836.13		220.55	1056.68
	Известь	кг				7.7	153.23	
	Цемент	кг				11.22	67.32	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		47.000	26.412	3936.11		6851.28	10787.39
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	32.000	4.512	737.62		99.84	837.46
	Цемент	кг				16.64	99.84	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт бетонной отмостки	м2	15.000	21.900	3198.49		6751.44	9949.93
	Бетон М-100	м3				1.5	4852.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				3	134.94	
	Доска 150*25*4000	м3				0.36	1764.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		74.000	92.100	15943.96		238.68	16182.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	8.000	40.080	7692.55		25.60	7718.15
	Лен сантехнический	кг				0.16	25.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4811.670	49.572	6453.07		1141.64	7594.71
	Выкашивание газонов	м2	4800.000	48.000	6230.88			6230.88
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.110	11.46		974.38	985.84
	Песок раств.	т				1.455	974.38	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.670	1.462	210.73		167.26	377.99
	Олифа	кг				0.4268	22.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.6645	144.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		121.700	25.805	3698.71		441.70	4140.41
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	55.000	15.840	2227.10			2227.10
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	71.99			71.99
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		440.57	588.20
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53			171.53
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89			116.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		163.825	201.197	31029.16		8976.70	40005.86
	Запуск системы отопления	1000 м	26.761	39.071	6197.46			6197.46
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	2442.22		5895.19	8337.41
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	5076.89	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.064	92.256	14633.65			14633.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
	Смена вентилях ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		429.40	616.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	420.00	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		511.44	953.99
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	495.00	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	442.55		1063.96	1506.51
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	1053.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		175.96	470.99
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		110.36	392.70
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		88.11	338.38
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		207.96	382.44
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д-15	шт				2	32.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	165.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		383.96	558.44
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	351.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		1.200	42.468	5613.42		10897.58	16511.00
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	1.200	42.468	5613.42		10897.58	16511.00
	Кирпич	шт				482.4	10525.97	
	Цемент	кг				61.9344	371.61	
	Итого:		10929.40	579.147	86487.42	677.76	31362.60	117850.02

Сдал:  Д. В. Вишуров
подпись МП

Исполнитель  Н. К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Председатель МКД-27  И. С. Зюзнева