

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19


По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>35.098</b>	<b>36.968</b>	<b>5485.38</b>			<b>5485.38</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	15мк-н - 28		2.015	4.030	639.24	0		639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	15мк-н - 28		4.073	10.590	1679.75	0		1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	15мк-н - 28		1.201	1.345	213.36	0		213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	15мк-н - 28		8.719	13.558	1906.25	0		1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	15мк-н - 28		19.090	7.445	1046.78	0		1046.78
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.850</b>	<b>3.448</b>	<b>459.93</b>		<b>1240.97</b>	<b>1700.90</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	2.850	3.448	459.93		1240.97	1700.90
	15мк-н - 28		2.850	3.448	459.93	14.6005	1240.97	1700.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0085	0.43	
	Стекло 4мм	м2				2.964	1135.89	
	Штапик оконный	м				11.628	104.65	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3178.000</b>	<b>31.780</b>	<b>4468.27</b>			<b>4468.27</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	15мк-н - 28		3178.000	31.780	4468.27	0		4468.27
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>186.000</b>	<b>271.560</b>	<b>39661.34</b>		<b>83717.86</b>	<b>123379.20</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	15мк-н - 28		186.000	271.560	39661.34	60.264	83717.86	123379.20
	Бетон М-100	м3				18.6	60171.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				37.2	1673.26	
	Доска 150*25*4000	м3				4.464	21873.60	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>73.000</b>	<b>87.090</b>	<b>14982.39</b>		<b>213.08</b>	<b>15195.47</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	7.000	35.070	6730.98			6730.98
	15мк-н - 28		7.000	35.070	6730.98	0		6730.98
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 28		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	15мк-н - 28		2.000	36.020	5713.49	6.8	213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений</b>		<b>6528.420</b>	<b>73.973</b>	<b>9696.74</b>		<b>877.18</b>	<b>10573.92</b>
	Выкашивание газонов	м2	6500.000	65.000	8437.65			8437.65
	15мк-н - 28		6500.000	65.000	8437.65	0		8437.65
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.510	1.440	207.58		149.83	357.41
	15мк-н - 28		10.510	1.440	207.58	1.7972	149.83	357.41
	Олифа	кг				0.1576	8.83	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6396	141.00	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.910	6.003	854.71		692.07	1546.78
	15мк-н - 28		16.910	6.003	854.71	8.2858	692.07	1546.78
	Олифа	кг				1.691	94.69	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.338	212.76	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.338	208.09	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.9188	176.53	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	1.000	1.530	196.80		35.28	232.08
	15мк-н - 28		1.000	1.530	196.80	0.45	35.28	232.08
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.36	30.24	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>120.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1687.20</b>			<b>1687.20</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	120.000	12.000	1687.20			1687.20
	15мк-н - 28		120.000	12.000	1687.20	0		1687.20

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>64.555</b>	<b>127.143</b>	<b>20069.45</b>		<b>3257.12</b>	<b>23326.57</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	5207.65			5207.65
	15мк-н - 28		22.487	32.831	5207.65	0		5207.65
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.068	76.272	12098.26			12098.26
	15мк-н - 28		19.068	76.272	12098.26	0		12098.26
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	15мк-н - 28		10.000	2.500	351.50	0		351.50
	Смена вентиляей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.80	1125.14
	15мк-н - 28		2.000	2.360	374.34	2.0244	750.80	1125.14
	Лен сантехнический	кг				0.0244	3.90	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентиляей ХВС диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51		1487.97	2049.48
	15мк-н - 28		3.000	3.540	561.51	3.036	1487.97	2049.48
	Лен сантехнический	кг				0.036	5.76	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				3	1482.21	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	4.000	4.360	613.02		441.67	1054.69
	15мк-н - 28		4.000	4.360	613.02	0.0096	441.67	1054.69
	Труба 25	т				0.0096	441.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		576.68	1439.85
	15мк-н - 28		4.000	5.280	863.17	0.0144	576.68	1439.85
	Лен сантехнический	кг				0.002	0.32	
	Труба ду 32	т				0.0124	576.36	
	<b>Итого:</b>		<b>10187.92</b>	<b>643.962</b>	<b>96510.70</b>	<b>97.28</b>	<b>89306.21</b>	<b>185816.91</b>

Сдал:

  
подпись

Д. В. Власов  
МП

Принял:

\_\_\_\_\_  
подпись МП

Начислер Ю.А. Давыдов

№. 124 Лушова И.А