

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 30		5501.130	542.774	78403.57	263.9237	22387.42	100790.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.840	22.859	3404.49			3404.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.331	2.662	422.25			422.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.758	7.171	1137.43			1137.43
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.660	0.739	117.25			117.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.495	8.545	1201.38			1201.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.596	3.742	526.18			526.18
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		62.600	65.304	8154.55		6033.72	14188.27
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44		7.48	164.92
	Гвозди 3*70	кг				0.216	7.48	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	8.000	7.280	1023.57		587.18	1610.75
	Угольник 15	шт				32	576.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		186.58	557.76
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	15.000	5.700	801.42		73.81	875.23
	Завертки форточные	шт				5	49.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.6	24.31	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	20.000	33.940	3864.41		502.20	4366.61
	Шпингалет	шт				20	502.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		4676.47	6613.00
	Гвозди 1,6*25	кг				0.06	3.02	
	Стекло 4мм	м2				12.36	4232.81	
	Штапик оконный	м				73.44	440.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3070.500	32.562	4332.53			4332.53
	Очистка подвалов от мусора	м2	928.500	11.142	1320.88			1320.88