

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36в		1857.996	176.951	26160.93	67.3581	8094.67	34255.60
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.605</b>	<b>14.634</b>	<b>2153.61</b>			<b>2153.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	3.632	576.11			576.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	358.80			358.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	6.822	959.14			959.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	153.10			153.10
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>13.000</b>	<b>15.180</b>	<b>2029.33</b>		<b>5137.18</b>	<b>7166.51</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	92.80		46.64	139.44
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		5090.54	7027.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4758.25	
	Штапик оконный	м				36.72	330.48	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1002.000</b>	<b>10.532</b>	<b>1343.79</b>			<b>1343.79</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	746.000	7.460	1048.88			1048.88
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>31.020</b>	<b>5087.28</b>		<b>106.54</b>	<b>5193.82</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	