

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 39		3720.003	405.017	59106.73	131.1126	11338.99	70445.72
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>117.982</b>	<b>34.200</b>	<b>5138.32</b>			<b>5138.32</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.793	7.586	1203.29			1203.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.846	4.800	761.31			761.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	268.97			268.97
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.679	13.496	1897.51			1897.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.150	2.398	337.23			337.23
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>14.000</b>	<b>15.840</b>	<b>2122.12</b>		<b>4687.40</b>	<b>6809.52</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		117.93	303.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	12.000	14.520	1936.53		4569.47	6506.00
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4273.90	
	Штапик оконный	м				48.96	293.76	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2130.000</b>	<b>22.720</b>	<b>3006.57</b>			<b>3006.57</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	710.000	8.520	1010.05			1010.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.000</b>	<b>62.040</b>	<b>10174.55</b>		<b>213.08</b>	<b>10387.63</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	