

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		6469.723	434.107	63060.69	141.0715	14882.26	77942.95
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>121.767</b>	<b>35.806</b>	<b>5367.00</b>			<b>5367.00</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	7.880	1249.93			1249.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	279.98			279.98
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.705	13.536	1903.20			1903.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	536.39			536.39
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>12.000</b>	<b>13.420</b>	<b>1799.37</b>		<b>3901.18</b>	<b>5700.55</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		93.29	278.88
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1613.78		3807.89	5421.67
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3561.58	
	Штапик оконный	м				40.8	244.80	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1903.000</b>	<b>19.996</b>	<b>2683.64</b>			<b>2683.64</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.000</b>	<b>62.040</b>	<b>10174.55</b>		<b>213.08</b>	<b>10387.63</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>90.000</b>	<b>21.720</b>	<b>2986.43</b>		<b>2954.65</b>	<b>5941.08</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3433.000</b>	<b>58.510</b>	<b>7634.60</b>		<b>2242.67</b>	<b>9877.27</b>
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		157.13	476.13
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		58.98	143.88
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		265.95	2272.58
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	14.000	4.970	707.63		1123.41	1831.04
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.82	166.53	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.82	228.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.82	649.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		21.62	111.66
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>648.300</b>	<b>70.440</b>	<b>9903.87</b>		<b>0.09</b>	<b>9903.96</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	625.300	62.530	8791.72			8791.72
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	8.000	7.760	1091.06		0.09	1091.15
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>193.656</b>	<b>152.175</b>	<b>22511.23</b>		<b>5570.59</b>	<b>28081.82</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	17.036	24.873	3945.29			3945.29
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	425.56		26.14	451.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка внутреннего водостока	м	8.000	2.960	398.62			398.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	126.000	46.620	6278.31			6278.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилях ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		993.35	1367.69
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.15	997.49
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.07	997.41
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилях ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		245.51	764.20
	Труба 25	т				0.0072	245.51	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		163.67	470.18
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		163.67	489.82
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		729.32	1078.28
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		6469.72	434.107	63060.69	141.07	14882.26	77942.95

Сдал:  Д.В. Винуков  
подпись МП

Исполнитель Ю.К. Давыдов  
кв. № 36 Григорьева О.С.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП