

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 41а		5501.539	447.176	65755.28	204.9812	16674.00	82429.28
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		199.300	33.062	5024.93			5024.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	3.938	624.65			624.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	1201.36			1201.36
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	230.60			230.60
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.060	9.423	1324.92			1324.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	387.13			387.13
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		26.340	23.926	3210.98		7186.01	10396.99
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.340	1.816	233.54		13.10	246.64
	Гвозди 3*70	кг				0.3204	13.10	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	15.000	18.150	2420.66		6819.13	9239.79
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	6449.66	
	Штапик оконный	м				61.2	367.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2791.000	28.876	3932.17			3932.17
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	687.12			687.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2308.000	23.080	3245.05			3245.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		219.48	10394.03
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14		6.40	1929.54
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		87.570	27.552	3966.35		922.81	4889.16
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	36.120	8.741	1208.27		187.07	1395.34
	Шпатлевка универсальная	кг				8.9939	187.07	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	7.320	3.220	458.58		118.42	577.00
	Олифа	кг				0.2342	13.12	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.0028	105.30	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	м2	1.280	0.922	132.86		22.61	155.47
	Олифа	кг				0.0708	3.96	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1984	18.65	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	10.830	3.466	493.43		35.43	528.86
	Штукатурка гипсовая	кг				2.0577	35.43	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	13.430	1.007	159.76		121.34	281.10
	Грунтовка	кг				1.7459	121.34	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	15.990	3.358	490.42		237.36	727.78
	Олифа	кг				0.3198	17.91	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.3345	219.45	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.600	6.838	1023.03		200.58	1223.61
	Штукатурка гипсовая	кг				11.648	200.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		38.400	19.200	2699.52		3284.54	5984.06
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	38.400	19.200	2699.52		3284.54	5984.06
	Вилатерм Ду 20	м				40.32	673.34	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				13.056	2611.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1810.400	25.042	3245.34		245.86	3491.20
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58			2336.58
	Окраска бельевой стойки	стоек	4.000	2.800	360.16		67.44	427.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.16	8.96	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.68	58.48	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		56.46	215.96
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	53.10	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.04	226.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.2	16.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.400	0.192	27.65		20.62	48.27
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2184	19.44	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		43.68	128.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.5	42.00	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	90.04		17.62	107.66
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.085	7.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.085	7.82	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>346.800</i>	<i>93.525</i>	<i>13163.26</i>		<i>828.07</i>	<i>13991.33</i>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	76.800	0.768	107.98			107.98
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	12.500	15.625	2224.69		5.67	2230.36
	Проволока вязальная	кг				0.125	5.67	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	4.000	1.720	231.63		521.85	753.48
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				4	521.12	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка ухватов	шт	2.000	0.680	91.58		296.85	388.43
	Проволока вязальная	кг				0.8	36.29	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок		10.800	5.303	755.01		247.90	1002.91
	Масляная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	10.800	5.303	755.01		247.90	1002.91
	Олифа	кг				0.1944	10.89	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				2.2572	237.01	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		122.929	128.650	19583.17		3739.33	23322.50
	Запуск системы отопления	1000 м	16.081	23.478	3724.13			3724.13
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.848	55.392	8786.28			8786.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1126.21	1687.72
	Лен сантехнический	кг				0.0366	5.86	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1120.35	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		118.86	266.38
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	3.000	3.270	518.69		333.50	852.19
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.24	
	Труба 25	т				0.0072	333.26	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		418.04	767.00
	Лен сантехнический	кг				0.014	2.24	
	Сгон д 20	шт				2	42.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	
	Итого:		5501.54	447.176	65755.28	204.98	16674.00	82429.28

Сдал:  Д. В. Вишуков
 Принял:

Менеджер Ю. И. Давыденко
 № 78  Ю. И. Давыденко И. В.