

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 52". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3634.634	98.488	13547.85		657.53	14205.38
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.274	11.891	1760.88			1760.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	1.356	215.09			215.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	515.51			515.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	4.567	642.12			642.12
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	335.04			335.04
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		121.25	306.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	115.16	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1474.900	15.699	2081.59			2081.59
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	675.59			675.59
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1406.00			1406.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.800	3.686	518.31			518.31
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.800	3.686	518.31			518.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2014.160	30.603	3965.46		517.10	4482.56
	Выкашивание газонов	м2	2000.000	20.000	2596.20		155.40	2751.60
	Леска 3,0	м				8	120.00	
	Масло SHTIL	л				0.06	35.40	
	Окраска бельевой стойки	стоек	2.000	1.400	180.08		37.94	218.02
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.17	17.81	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	15.65	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		57.56	217.06
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2	17.80	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	18.80	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.2	17.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.800	2.340	300.99		43.35	344.34
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	36.29	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	50.56		39.28	89.84
	Олифа	кг				0.1024	5.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	33.55	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		90.03	658.57
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.816	76.70	
	Окраска элементов благоустройства (покрывшек, бет.клумб)	м2	2.400	0.852	109.59		93.54	203.13
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.312	29.33	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.312	28.39	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.312	35.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		106.500	33.469	4738.49		4.98	4743.47
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	98.000	28.224	3968.29			3968.29
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	2.500	1.057	148.68		0.57	149.25
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		13.000	1.820	297.53		14.20	311.73
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стенных панелей раствором	м	13.000	1.820	297.53		14.20	311.73
	Песок раств.	т				0.0021	1.72	
	Цемент	кг				2.08	12.48	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		167.729	133.181	20115.81		4096.96	24212.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		131.629	101.730	15110.36		3507.37	18617.73
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1598.64			1598.64
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.110	1.669	268.64		601.32	869.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.837	90.01	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	511.31	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.046	28.184	4470.55			4470.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	2.000	1.160	189.64		3.13	192.77
	Цемент	кг				0.54	3.13	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		314.18	461.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.000	1.090	172.90		121.25	294.15
	Труба 25	т				0.0024	121.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		3802.36	231.669	33663.66	41.90	4754.49	38418.15

Сдал: Безеф Вячеслав Р.Г.
подпись МП

Исполн: Юдин Г. К. Павлов

Представитель собственников МКД № 52
Кв. 27 Анн Овсюк. В. Я.

Принял: _____
подпись МП