

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		7577.733	532.180	74925.41		11948.39	86873.80
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		27.383	31.872	4743.63			4743.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	4.128	654.78			654.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1489.22			1489.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.936	1.048	166.28			166.28
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	12.288	1727.64			1727.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	705.71			705.71
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.200	10.562	1457.03		1572.12	3029.15
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		363.74	920.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	345.48	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.200	3.872	516.41		1205.58	1721.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0096	0.48	
	Стекло 4мм	м2				3.328	1126.76	
	Штапик оконный	м				13.056	78.34	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4204.300	48.166	6432.87		78.92	6511.79
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1890.35			1890.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2874.000	28.740	4040.84			4040.84
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.500	3.480	501.68		78.92	580.60
	Известь	кг				4.62	38.53	
	Цемент	кг				6.732	40.39	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		261.200	76.131	12699.56		1155.16	13854.72
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	91.400	52.189	8785.56		625.38	9410.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				0.0667	55.04	
	Цемент	кг				95.056	570.34	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколя к отмостке раствором	м	169.800	23.942	3914.00	88.296	529.78	4443.78
	Цемент	кг					529.78	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		43.900	23.819	3394.40		289.38	3683.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1554.92			1554.92
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с землп : цементно-извест. р-ром	м2	5.500	12.760	1839.48	16.94	289.38	2128.86
	Известь	кг				24.684	141.28	
	Цемент	кг					148.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд		2586.600	226.060	29190.09		7096.09	36286.18
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44	9.6	186.48	3301.92
	Леска 3,0	м				0.072	144.00	
	Масло ШТИЛ	л				4.365	42.48	1784.59
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.300	38.59		1746.00	
	Песок раств.	т				0.32	1746.00	859.29
	Окраска белойой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33	1.36	138.96	
	Олифа	кг				0.09	17.92	
	Змаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.32	121.04	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25	0.09	108.37	347.62
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Змаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.9	103.33	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоек	1 п.м.	6.000	7.800	1003.31	0.42	144.48	1147.79
	Олифа	кг				1.44	23.52	
	Змаль ПФ-115 серая	кг				0.42	120.96	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.030	1.374	198.09	0.4012	156.75	354.84
	Олифа	кг				0.3557	22.47	
	Змаль ПФ-115 красная	кг				1.209	32.72	
	Змаль ПФ-115 серая	кг				0.03	101.56	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90	0.03	47.68	132.58
	Олифа	кг				0.5	1.68	
	Змаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58	0.12	196.68	536.26
	Олифа	кг					6.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	90.27	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.02	99.69	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	102.000	132.600	17056.34		2621.40	19677.74
	Олифа	кг				7.14	399.84	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				6.12	544.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6.12	575.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.12	556.92	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				6.12	544.68	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	24.070	39.234	5046.68		974.96	6021.64
	Олифа	кг				2.407	134.79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.1291	276.93	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.1291	284.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.1291	278.49	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	13.500	4.792	616.46		476.48	1092.94
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.755	155.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.755	159.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.755	161.46	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	731.12		297.85	1028.97
	Брусok 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обрзн.25*4000	м3				0.024	150.10	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>234.750</i>	<i>86.534</i>	<i>12261.03</i>		<i>1530.23</i>	<i>13791.26</i>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		207.400	29.036	4746.80		226.49	4973.29
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	207.400	29.036	4746.80		226.49	4973.29
	Песок раств.	т				0.0332	27.39	
	Цемент	кг				33.184	199.10	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		253.621	232.124	35412.08		5411.36	40823.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		217.521	200.673	30406.63		4821.77	35228.40
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.500	1.935	311.52		339.95	651.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2	58.80	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	281.15	
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	4616.41			4616.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	390.75		874.65	1265.40
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1984	743.72	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	20.157	80.628	12789.21			12789.21
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	130.000	48.100	6477.63			6477.63
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	4.000	2.320	379.27		6.26	385.53
	Цемент	кг				1.08	6.26	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	3.000	2.100	292.76		5.05	297.81
	Цемент	кг				0.87	5.05	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.47	690.64
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		222.18	567.97
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		31.03	101.62
	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		192.89	585.47
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		360.22	899.70
	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	312.83		155.14	467.97
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Итого:		7831.35	764.304	110337.49	404.45	17359.75	127697.24

Сдал: Васильев В.Г. Вяткина Л.Г.
подпись МП

Исполнитель: Иванов Ю.К. Давыдов
Представитель собственников МКД №54
Кв. №102 Ког. Павлова.И.А.