

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.980	32.586	4812.24			4812.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	177 квартал - 13		1.360	5.440	862.89	0		862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.545	6.617	1049.59			1049.59
	177 квартал - 13		2.545	6.617	1049.59	0		1049.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.662	0.741	117.60			117.60
	177 квартал - 13		0.662	0.741	117.60	0		117.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.065	15.752	2214.74			2214.74
	177 квартал - 13		5.065	15.752	2214.74	0		2214.74
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.348	4.036	567.42			567.42
	177 квартал - 13		10.348	4.036	567.42	0		567.42
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1095.000	10.950	1736.89			1736.89
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1095.000	10.950	1736.89			1736.89
	177 квартал - 13		1095.000	10.950	1736.89	0		1736.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	Выкашивание газонов	м2	5567.000	55.670	7226.52			7226.52
	177 квартал - 13		5567.000	55.670	7226.52	0		7226.52

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	69.120	9718.27			9718.27
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	9718.27			9718.27
	177 квартал - 13		240.000	69.120	9718.27	0		9718.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		141.126	94.718	13606.71			13606.71
	Запуск системы отопления	1000 м	13.459	19.650	2762.80			2762.80
	177 квартал - 13		13.459	19.650	2762.80	0		2762.80
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.667	30.668	4864.56			4864.56
	177 квартал - 13		7.667	30.668	4864.56	0		4864.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	177 квартал - 13		120.000	44.400	5979.35	0		5979.35
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	75000.00			75000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	75000.00			75000.00
	177 квартал - 13		1.000	1.000	75000.00	0		75000.00
	Итого:		7097.21	292.885	116692.08	3.34	135.25	116827.33

Сдал:

Маринов В.А.

подпись

МП

Принял:

№861 *Волков М.З.*

подпись

МП

Метерер №70-2 *Сулф Сушкова ОВ*