

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>179 квартал - 3</b>		<b>3066.485</b>	<b>377.459</b>	<b>117454.38</b>	<b>353.7138</b>	<b>18448.85</b>	<b>135903.23</b>
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>2978.036</b>	<b>224.209</b>	<b>93454.40</b>		<b>14544.23</b>	<b>107998.63</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>11.621</b>	<b>14.703</b>	<b>2190.57</b>			<b>2190.57</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.448	0.502	79.60			79.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.896	6.058	851.80			851.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.616	1.800	253.11			253.11
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>404.000</b>	<b>31.400</b>	<b>4361.21</b>		<b>6245.36</b>	<b>10606.57</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	380.000	3.800	602.76			602.76
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов козырьков входов в подвал	м2	16.000	14.880	2092.13		2789.29	4881.42
	Гвозди 90мм	кг				1.104	43.71	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				21.6	2745.58	
	Смена обрешетки сплошным настилом покрытий входов в подвал	м2	8.000	12.720	1666.32		3456.07	5122.39
	Гвозди 3*80	кг				0.08	3.27	
	Доска обрез. 40*180*4000	м3				0.416	3452.80	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>144.000</b>	<b>82.224</b>	<b>13841.59</b>		<b>1139.14</b>	<b>14980.73</b>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	144.000	82.224	13841.59		1139.14	14980.73
	Песок раств.	т				0.1051	78.84	
	Цемент	кг				149.76	1060.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>29.915</b>	<b>7.872</b>	<b>1119.93</b>		<b>322.12</b>	<b>1442.05</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	15.300	2.448	332.58		54.43	387.01
	Шпаклевка	кг				3.5343	54.43	
	Окраска масляными составами: плитусов	м2	1.155	0.508	72.36		19.31	91.67
	Олифа	кг				0.037	2.07	
	Шпаклевка	кг				0.1432	2.21	