

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №В/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 5		2896.510	242.923	36816.11	10.1	320.15	37136.26
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2823.447	93.710	13467.60			13467.60
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.647	18.546	2774.21			2774.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1414.000	14.140	2242.89			2242.89
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1414.000	14.140	2242.89			2242.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Выкашивание газонов	м2	1200.000	12.000	1557.72			1557.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		196.800	49.024	6892.78			6892.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	36.800	2.944	413.93			413.93
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосуллек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		73.063	149.213	23348.51		320.15	23668.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.200	30.235	4812.57		320.15	5132.72
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	0.100	0.394	62.50			62.50
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		37.863	118.978	18535.94			18535.94
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	25.078	100.312	15911.49			15911.49
	Итого:		2896.51	242.923	36816.11	10.10	320.15	37136.26

управдом Лушманко Г.И.
 содбвешник кв 46 Христолюбова Н.В. Хрищ -