

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "188 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 1							
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3017.502	332.535	227750.23	143.8707	23984.26	251734.49
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		2897.731	209.535	208865.98		19237.22	228103.20
	<i>Осмотр внутренней отделки стен</i>		8.601	19.600	2930.92			2930.92
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.456	1.631	258.66			258.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.981	9.271	1303.49			1303.49
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		1.000	0.080	10.13		396.00	406.13
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	1.000	0.080	10.13		396.00	406.13
	Замок навесной	шт				1	396.00	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		836.320	8.364	1251.21			1251.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	836.320	8.364	1251.21			1251.21
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		257.910	62.406	8925.33		1846.68	10772.01
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	128.340	20.535	2789.79		456.57	3246.36
	Шпаклевка	кг				29.6466	456.57	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	38.490	12.318	1753.65		108.45	1862.10
	Штукатурка гипсовая	кг				7.3131	108.45	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	38.490	2.886	457.86		334.26	792.12
	Пропитка	кг				5.0037	334.26	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10% Олифа	м2	48.870	10.263	1498.86		711.15	2210.01
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9774	54.72	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	3.720	16.404	2425.17		656.43	
							236.25	2661.42

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				33.3684	236.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.400	7.959	1104.92		78.84	1183.76
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от пенхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	12.400	2.976	404.32			404.32
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		78.84	415.01
	Цемент	кг				13.14	78.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		1661.000	84.552	11291.19		16915.18	28206.37
	Выкашивание газонов	м2	1628.000	16.280	2113.31			2113.31
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.500	3.250	418.05		57.42	475.47
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6	57.42	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.500	0.342	49.37		37.32	86.69
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.39	37.32	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	28.000	64.680	8710.46		16820.44	25530.90
	Ограждение метал. 2м	шт				14	16195.48	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				6.72	624.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		105.500	23.574	3352.28		0.52	3352.80
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	46.700	13.450	1891.01			1891.01
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10			333.10
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	180000.00			180000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	180000.00			180000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		119.771	123.000	18884.25		4747.04	23631.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.167	11.869	1796.97			1796.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	13.067	11.368	1700.81			1700.81
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		72.604	84.621	12882.26		4181.63	17063.89
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	2.000	8.920	1458.24		991.60	2449.84
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	2.000	6.920	1131.28		685.94	1817.22
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0014	46.54	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	617.40	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04			1519.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м ³	0.080	1.214	195.38		357.08	552.46
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м ³				0.0992	291.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.924	31.696	5027.62			5027.62
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	4.000	1.920	269.95		54.40	324.35
	Лен сантехнический	кг				0.08	54.40	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м ³	1.200	1.757	247.01			247.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		494.07	681.24
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		583.20	1025.75

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
						3	583.20	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт					27.20	63.76
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	2.000	0.260	36.56		27.20	
	Лен сантехнический	кг				0.04	27.20	
	Итого:		3017.50	332.535	227750.23	143.87	23984.26	251734.49

Руководитель: Акимов Э.В. *Акимов*
 Инженер: Сушиков О.В. *Сушиков ОВ*
 Собств. №2: Ерашов Р.В. *Ерашов*

