

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 6		1086.059	221.504	93567.55	29.4225	5129.45	98697.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		986.986	69.663	69799.65		885.98	70685.63
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.846	20.239	3021.32			3021.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.476	1.653	262.21			262.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.576	0.615	86.41			86.41
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз</i>		9.200	2.788	358.30		809.66	1167.96
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44		8.83	166.27
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		426.240	4.262	676.10			676.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	426.240	4.262	676.10			676.10
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		404.000	6.874	893.18		75.80	968.98
	Выкашивание газонов	м2	400.000	4.000	519.24			519.24
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		45.94	380.38
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	45.94	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	39.50		29.86	69.36
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.312	29.86	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		137.700	34.500	4850.75		0.52	4851.27

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода на кровлю	м2	1.100	0.374	52.58			52.58
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.800	3.024	425.17			425.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	94.800	27.302	3838.72			3838.72
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		99.073	151.841	23767.90		4243.47	28011.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.300	14.595	2204.76			2204.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.200	14.094	2108.60			2108.60
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		48.773	110.736	17358.12		3678.06	21036.18
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	3.000	13.380	2187.36		1487.40	3674.76
	Резьба ду25	шт				3	51.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	1436.40	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	3.000	10.380	1696.92		1028.90	2725.82
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.0021	69.80	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	926.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.388	65.552	10397.86			10397.86
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	10.000	3.700	498.28			498.28
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	590.07		777.60	1367.67
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	777.60	
	Итого:		1086.06	221.504	93567.55	29.42	5129.45	98697.00

Управляющий: Жуков Е. В. *(подпись)*

Менеджер ЦСГО-2: Суминов О. В. *(подпись)*

Собств. тех. № 46: Баргозов И. В. *(подпись)*