

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "188 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 11		2384.091	249.856	97351.29	49.9511	3282.58	100633.87
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2270.798	102.432	74470.95		605.35	75076.30
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.688	19.659	2939.94			2939.94
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	701.92			701.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.476	1.653	262.21			262.21
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1303.92			1303.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.608	0.627	88.17			88.17
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		426.160	4.262	675.97			675.97
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	426.160	4.262	675.97			675.97
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		86.050	21.155	3027.27		604.83	3632.10
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	42.780	6.845	929.93		152.19	1082.12
	Шпаклевка	кг				9.8822	152.19	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	12.830	4.106	584.55		37.27	621.82
	Штукатурка гипсовая	кг				2.4377	37.27	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	12.830	0.962	152.62		114.42	267.04
	Грунтовка	кг				1.6679	114.42	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	16.290	3.421	499.62		229.91	729.53
	Олифа	кг				0.3258	18.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.3783	211.67	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных	м2	1.320	5.821	860.55		71.04	931.59
	Цемент	кг				11.8404	71.04	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		149.900	37.864	5399.36		0.52	5399.88
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.900	4.232	595.02			595.02
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	89.000	25.632	3603.86			3603.86
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётв слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	60000.00			60000.00
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		113.293	147.424	22880.34		2677.23	25557.57
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.417	12.087	1829.51			1829.51
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.317	11.586	1733.35			1733.35
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		65.876	108.827	16845.81		2111.82	18957.63
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	2.000	8.920	1458.24		780.90	2239.14
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	746.90	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	2.000	6.920	1131.28		442.34	1573.62
	Резьба Ду20	шт						
	Труба 20	т				2	22.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.0014	46.54	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.412	10.821	1521.50	2	373.80	
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		164.00	1521.50
	Скотч 50мм/66 м	шт						237.27
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.501	24.55	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27	0.0372	139.45	
	Скотч 50мм/66 м	шт					164.00	237.27
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.501	24.55	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.404	65.616	10408.01	0.0372	139.45	10408.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	10.000	4.800	674.88		136.00	810.88
	Лен сантехнический	кг				0.2	136.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	417.41		356.58	773.99
	Лен сантехнический	кг				0.021	3.36	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура	соедин	5.000	0.650	91.39		68.00	159.39
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		2384.09	249.856	97351.29	49.95	3282.58	100633.87

Управляющий: Ануфриев Е. В. *Ануфриев*
 Инженер ИСЭО-2: Сущанов О. В. *Сущанов*
 Собств. ав. 36: Сосеев А. Т. *Сосеев*