

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "188 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы  | Ед.    | Объем работ     | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего            |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
|                 | <b>188 квартал - 15</b>  |        | <b>1635.899</b> | <b>258.650</b>           | <b>97481.42</b> | <b>202.385</b>         | <b>11064.86</b>      | <b>108546.28</b> |
|                 | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>   |        | <b>1562.833</b> | <b>148.560</b>           | <b>80329.70</b> |                        | <b>10431.45</b>      | <b>90761.15</b>  |
|                 | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>  |        | <b>8.833</b>    | <b>15.078</b>            | <b>2295.86</b>  |                        |                      | <b>2295.86</b>   |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен   | 1000 м | 0.920           | 3.680                    | 583.72          |                        |                      | 583.72           |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)   | 1000 м | 1.699           | 4.417                    | 700.69          |                        |                      | 700.69           |
|                 | Осмотр покрытий полов  | 1000 м | 1.484           | 1.662                    | 263.64          |                        |                      | 263.64           |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)  | 1000 м | 2.982           | 4.637                    | 651.96          |                        |                      | 651.96           |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)  | 1000 м | 1.748           | 0.682                    | 95.85           |                        |                      | 95.85            |
|                 | <i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i> |        | <b>6.000</b>    | <b>4.890</b>             | <b>684.18</b>   |                        | <b>2538.09</b>       | <b>3222.27</b>   |
|                 | Смена дверных приборов: замков навесных  | шт     | 3.000           | 0.240                    | 30.39           |                        | 1188.00              | 1218.39          |
|                 | Замок навесной   | шт     |                 |                          |                 | 3                      | 1188.00              |                  |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2             | м2     | 3.000           | 4.650                    | 653.79          |                        | 1350.09              | 2003.88          |
|                 | Гвозди 1,8*32  | кг     |                 |                          |                 | 0.015                  | 0.67                 |                  |
|                 | Стекло 4мм   | м2     |                 |                          |                 | 3.09                   | 1184.18              |                  |
|                 | Штапик оконный   | м      |                 |                          |                 | 18.36                  | 165.24               |                  |
|                 | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>  |        | <b>585.000</b>  | <b>107.712</b>           | <b>14646.03</b> |                        | <b>7893.36</b>       | <b>22539.39</b>  |
|                 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и лесов         | м2     | 144.000         | 7.200                    | 978.19          |                        | 2001.60              | 2979.79          |
|                 | Грунтовка  | кг     |                 |                          |                 | 28.8                   | 2001.60              |                  |
|                 | Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов          | м2     | 144.000         | 24.480                   | 3325.85         |                        | 4782.96              | 8108.81          |
|                 | Краска фасадная белая  | кг     |                 |                          |                 | 72                     | 4782.96              |                  |
|                 | Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов        | м2     | 144.000         | 34.560                   | 4695.32         |                        |                      | 4695.32          |
|                 | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.  | м2     | 9.000           | 2.592                    | 364.43          |                        |                      | 364.43           |