

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "188 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 16		1300.088	164.349	24910.10	19.011	1555.04	26465.14
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1195.793	39.590	5706.14		921.63	6627.77
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.383	19.489	2913.54			2913.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.362	1.525	241.96			241.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1310.49			1310.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.406	0.548	77.09			77.09
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		381.010	3.810	604.36			604.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	381.010	3.810	604.36			604.36
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		24.400	8.331	1155.46		129.63	1285.09
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		34.15	370.32
	Цемент	кг				5.691	34.15	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	12.400	3.348	454.86		95.48	550.34
	Шпаклевка	кг				6.2	95.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		780.000	7.800	1012.52			1012.52
	Выкашивание газонов	м2	780.000	7.800	1012.52			1012.52
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		104.295	124.759	19203.96		633.41	19837.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		12.007	10.860	1645.98			1645.98
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	11.907	10.359	1549.82			1549.82
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		58.288	87.389	13352.96		68.00	13420.96
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1556.81			1556.81
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.704	62.816	9963.87			9963.87
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		1300.09	164.349	24910.10	19.01	1555.04	26465.14

Исполнитель: Сушинов О.В.

Управляющий: Сушинов Э.В.

Собств. № 32: Тарасенко Н.В.