

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>8.912</b>	<b>32.267</b>	<b>3928.59</b>			<b>3928.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.569	6.276	806.15			806.15
	189 квартал - 5		1.569	6.276	806.15	0		806.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.099	10.915	1402.01			1402.01
	189 квартал - 5		2.099	10.915	1402.01	0		1402.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.219	0.245	31.51			31.51
	189 квартал - 5		0.219	0.245	31.51	0		31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	1686.24			1686.24
	189 квартал - 5		4.762	14.810	1686.24	0		1686.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.263	0.021	2.68			2.68
	189 квартал - 5		0.263	0.021	2.68	0		2.68
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.500</b>	<b>4.235</b>	<b>457.38</b>		<b>1351.12</b>	<b>1808.50</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	3.500	4.235	457.38		1351.12	1808.50
	189 квартал - 5		3.500	4.235	457.38	25.0425	1351.12	1808.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>50.100</b>	<b>37.331</b>	<b>4947.55</b>		<b>3584.79</b>	<b>8532.34</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.16	96.32
	189 квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.16	96.32
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 5		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		78.59	2691.26
	189 квартал - 5		1.000	20.340	2612.67	3	78.59	2691.26
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 5		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 5		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		760.85	986.88
	189 квартал - 5		5.000	1.800	226.03	5.05	760.85	986.88
	Лен сантехнический	кг				0.05	10.85	
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4038.100</b>	<b>40.381</b>	<b>4244.85</b>			<b>4244.85</b>
	Выкашивание газонов	м2	4038.100	40.381	4244.85			4244.85
	189 квартал - 5		4038.100	40.381	4244.85	0		4244.85
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>286.950</b>	<b>84.921</b>	<b>10009.04</b>		<b>3184.92</b>	<b>13193.96</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.200	2.416	275.09			275.09
	189 квартал - 5		30.200	2.416	275.09	0		275.09
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00			7870.00
	189 квартал - 5		240.000	69.120	7870.00	0		7870.00
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	189 квартал - 5		3.000	3.150	499.65	0		499.65
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	8.000	7.440	1046.06		2123.31	3169.37
	189 квартал - 5		8.000	7.440	1046.06	10.952	2123.31	3169.37
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.152	17.31	
	Шифер 7-волновый	шт				10.8	2106.00	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		464.36	603.27
	189 квартал - 5		2.000	1.220	138.91	2.008	464.36	603.27
	Отметы водосточные	шт				2	464.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	179.33		597.25	776.58
	189 квартал - 5		3.750	1.575	179.33	3.0187	597.25	776.58
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	596.40	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>27.460</b>	<b>81.595</b>	<b>10483.74</b>		<b>399.17</b>	<b>10882.91</b>

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	11.560	16.878	2167.93			
	189 квартал - 5		11.560	16.878	2167.93	0		2167.93
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	2167.93
	189 квартал - 5		0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.291	399.17	596.94
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.800	63.200	8118.04	0.124	392.44	
	189 квартал - 5		15.800	63.200	8118.04	0		8118.04
	Итого:		4415.02	280.730	34071.15	56.43	8520.00	8118.04
								42591.15

И.П. Камалутдинова ТМФ

Веренова СВ  
СМ

Мукина В.В  
ЧКВ-РА