

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.710	29.441	4404.98			4404.98
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 11		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	959.68			959.68
	189 квартал - 11		2.327	6.050	959.68	0		959.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 11		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	2049.91			2049.91
	189 квартал - 11		4.688	14.580	2049.91	0		2049.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.318	0.124	17.43			17.43
	189 квартал - 11		0.318	0.124	17.43	0		17.43
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.000	1.550	234.65		386.03	620.68
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.000	1.550	234.65		386.03	620.68
	189 квартал - 11		1.000	1.550	234.65	7.155	386.03	620.68
	Гвозди 1,6*25	кг				0.005	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.03	361.30	
	Штапик оконный	м				6.12	24.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3617.67	9557.90
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	189 квартал - 11		0.100	0.501	96.16	0.0007	0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 11		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	189 квартал - 11		1.000	20.340	3226.33	5	122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
189 квартал - 11			1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
189 квартал - 11			7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
189 квартал - 11			5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		18.000	21.660	3144.16		66329.58	69473.74
	Бетонирование балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами	1 м3	2.000	13.660	2019.36		65670.50	67689.86
189 квартал - 11			2.000	13.660	2019.36	20.3	65670.50	67689.86
	Бетон М-100	м3				20.3	65670.50	
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		659.08	1783.88
189 квартал - 11			16.000	8.000	1124.80	22.24	659.08	1783.88
	Вилатерм Ду 20	м				16.8	280.56	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.44	378.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6057.800	60.578	7863.63			7863.63
	Выкашивание газонов	м2	6057.800	60.578	7863.63			7863.63
189 квартал - 11			6057.800	60.578	7863.63	0		7863.63
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		184.220	45.938	6458.83			6458.83
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.220	2.738	384.91			384.91
189 квартал - 11			34.220	2.738	384.91	0		384.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
189 квартал - 11			150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		115.353	137.552	20755.02		399.17	21154.19
	Запуск системы отопления	1000 м	13.613	19.875	2794.42			2794.42
189 квартал - 11			13.613	19.875	2794.42	0		2794.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
189 квартал - 11			0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.640	86.560	13730.15			13730.15
	189 квартал - 11		21.640	86.560	13730.15	0		13730.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	189 квартал - 11		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Итого:		6436.18	334.050	48801.50	67.06	70732.45	119533.95

И.П. Камаутришева ТНЦ

Веракова И.С.

Дегелева О.В. 16-19 79

О. Луц

И.И.И.