

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строеие "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.297	36.922	5529.65			5529.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	189 квартал - 12		2.616	10.464	1659.80	0		1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.949	7.667	1216.20			1216.20
	189 квартал - 12		2.949	7.667	1216.20	0		1216.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.578	0.647	102.69			102.69
	189 квартал - 12		0.578	0.647	102.69	0		102.69
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.788	18.001	2530.90			2530.90
	189 квартал - 12		5.788	18.001	2530.90	0		2530.90
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	189 квартал - 12		0.366	0.143	20.06	0		20.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	12.400	1793.61		2314.26	4107.87
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	8.000	12.400	1793.61		2314.26	4107.87
	189 квартал - 12		8.000	12.400	1793.61	54.15	2314.26	4107.87
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.025	1.12	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1963.54	
	Штапик оконный	м				48.96	348.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		80.80	6021.03
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	189 квартал - 12		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 12		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 12		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96