

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.369	31.803	4773.72			4773.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	189 квартал - 13		2.616	10.464	1659.80	0		1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.278	5.923	939.47			939.47
	189 квартал - 13		2.278	5.923	939.47	0		939.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.342	0.383	60.75			60.75
	189 квартал - 13		0.342	0.383	60.75	0		60.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.791	14.900	2094.94			2094.94
	189 квартал - 13		4.791	14.900	2094.94	0		2094.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.342	0.133	18.76			18.76
	189 квартал - 13		0.342	0.133	18.76	0		18.76
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	703.96		1158.11	1862.07
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	703.96		1158.11	1862.07
	189 квартал - 13		3.000	4.650	703.96	21.465	1158.11	1862.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.100	37.331	5940.23		3560.98	9501.21
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.18	96.34
	189 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0.0008	0.18	96.34
	Лен сантехнический	кг				0.0008	0.18	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 13		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	189 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	189 квартал - 13		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28
	189 квартал - 13		7.000	1.750	286.09	7.07	2745.19	3031.28
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	279.11		750.00	1029.11
	189 квартал - 13		5.000	1.800	279.11	5	750.00	1029.11
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5133.800	51.338	6664.19			6664.19
	Выкашивание газонов	м2	5133.800	51.338	6664.19			6664.19
	189 квартал - 13		5133.800	51.338	6664.19	0		6664.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		184.800	45.984	6465.35			6465.35
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.800	2.784	391.43			391.43
	189 квартал - 13		34.800	2.784	391.43	0		391.43
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	189 квартал - 13		150.000	43.200	6073.92	0		6073.92
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		83.284	122.085	18607.98		459.74	19067.72
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
	189 квартал - 13		12.074	17.628	2478.50	0		2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		459.74	703.96
	189 квартал - 13		0.100	1.517	244.22	1.794	459.74	703.96
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.110	84.440	13393.87			13393.87
	189 квартал - 13		21.110	84.440	13393.87	0		13393.87
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	189 квартал - 13		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
	Итого:		5465.35	293.191	43155.43	38.33	5178.83	48334.26

И.П. Жамалутдинов
65 Буянова Ан Пав. Буянова

Верянова И.Б.
И.Б.