

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "206 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 4		5151.761	309.121	125584.46	10.14	1198.83	126783.29
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4942.903	119.431	96872.30			96872.30
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		196.403	45.317	6877.50			6877.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.160	8.640	1370.48			1370.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.111	8.089	1283.01			1283.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.064	3.432	544.34			544.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.180	16.110	2265.04			2265.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.888	1.126	158.36			158.36
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		753.200	7.532	1194.73			1194.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	753.200	7.532	1194.73			1194.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		54.000	15.552	2186.61			2186.61
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	54.000	15.552	2186.61			2186.61
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</i>		3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	Выкашивание газонов	м2	3900.000	39.000	5062.59			5062.59
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		38.300	11.030	1550.87			1550.87
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	38.300	11.030	1550.87			1550.87
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	80000.00			80000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	80000.00			80000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		208.858	189.690	28712.16		1198.83	29910.99
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		68.000	53.020	8410.03		1130.83	9540.86

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1130.83	6844.32
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	192.31			192.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		140.658	135.668	20109.82		68.00	20177.82
	Запуск системы отопления	1000 м	16.756	24.464	3439.61			3439.61
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.402	69.608	11041.22			11041.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500	2.196	308.76			308.76
	Итого:		5151.76	309.121	125584.46	10.14	1198.83	126783.29

Мишенин № 20-3: Перетовы И. В. *ИИ*
 Чирваев: Куликов С. В. *ИИ*
 Собств. № 97: Тахарунов Э. М. *ИИ*