

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строеие "207/210 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строеие / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.076	25.401	3705.67			3705.67
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 4		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.156	3.006	476.75			476.75
	207/210 квартал - 4		1.156	3.006	476.75	0		476.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 4		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 4		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.000	0.780	109.67			109.67
	207/210 квартал - 4		2.000	0.780	109.67	0		109.67
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		889.300	8.893	1410.61			1410.61
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	889.300	8.893	1410.61			1410.61
	207/210 квартал - 4		889.300	8.893	1410.61	0		1410.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 4		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 4		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2900.000	29.000	3764.49			3764.49
	Выкашивание газонов	м2	2900.000	29.000	3764.49			3764.49
	207/210 квартал - 4		2900.000	29.000	3764.49	0		3764.49

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	207/210 квартал - 4		300.000	86.400	12147.84	0		12147.84
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 4		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		121.059	146.565	21892.54			21892.54
	Запуск системы отопления	1000 м	12.717	18.567	2610.49			2610.49
	207/210 квартал - 4		12.717	18.567	2610.49	0		2610.49
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.342	85.368	13541.07			13541.07
	207/210 квартал - 4		21.342	85.368	13541.07	0		13541.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 4		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 4		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		4253.53	325.100	47512.60	3.34	135.25	47647.85

Сдал: Мартин В. А.
подпись МП
И. В. Веретин М. В.

Принял: Денисов Е. Р. Давид кв 2.
подпись МП