

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19
По Строение "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | | 2992.573 | 290.748 | 42880.30 | 123.06 | 19975.19 | 62855.49 |
| | 211 квартал - 6 | | | | | | | 5398.79 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 20.067 | 36.699 | 5398.79 | | | 571.03 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 0.900 | 3.600 | 571.03 | | | 1389.83 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 3.370 | 8.762 | 1389.83 | | | 141.41 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.796 | 0.891 | 141.41 | | | 2828.67 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 6.469 | 20.119 | 2828.67 | | | 467.85 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 8.532 | 3.327 | 467.85 | | | |
| | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | | 40.000 | 58.400 | 8529.32 | | 19655.04 | 28184.36 |
| | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40.000 | 58.400 | 8529.32 | | 19655.04 | 28184.36 |
| | Бетон М-100 | м3 | | | | 4 | 12940.00 | |
| | Брусok 40*50*2000 | шт | | | | 20 | 1600.00 | |
| | Гвозди 1,8*32 | кг | | | | 8 | 359.84 | |
| | Доска 150*25*4000 | м3 | | | | 0.96 | 4704.00 | |
| | Саморез 3,8*64 | шт | | | | 80 | 51.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 36.100 | 31.451 | 5005.45 | | 320.15 | 5325.60 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 2.000 | 1.000 | 158.62 | | | 158.62 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 320.15 | 3176.90 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 624.96 | | | 624.96 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 12.000 | 3.456 | 485.91 | | | 485.91 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 12.000 | 3.456 | 485.91 | | | 485.91 |