

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 9</b>		<b>3157.695</b>	<b>400.973</b>	<b>59034.57</b>	<b>297.733</b>	<b>39324.97</b>	<b>98359.54</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>17.819</b>	<b>31.198</b>	<b>4626.47</b>			<b>4626.47</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1387.77			1387.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	153.85			153.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	2078.76			2078.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	435.06			435.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>6.000</b>	<b>3.960</b>	<b>556.78</b>		<b>353.78</b>	<b>910.56</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		353.78	910.56
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	335.52	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>60.000</b>	<b>87.600</b>	<b>12793.98</b>		<b>29482.56</b>	<b>42276.54</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	60.000	87.600	12793.98		29482.56	42276.54
	Бетон М-100	м3				6	19410.00	
	Брусok 40*50*2000	шт				30	2400.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				12	539.76	
	Доска 150*25*4000	м3				1.44	7056.00	
	Саморез 3,8*64	шт				120	76.80	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>37.100</b>	<b>32.451</b>	<b>5164.07</b>		<b>320.15</b>	<b>5484.22</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>46.800</b>	<b>13.478</b>	<b>1895.06</b>			<b>1895.06</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	46.800	13.478	1895.06			1895.06
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2566.000</b>	<b>34.820</b>	<b>4628.13</b>		<b>160.45</b>	<b>4788.58</b>
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		113.56	432.56
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.2	110.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>305.200</b>	<b>39.996</b>	<b>5623.44</b>		<b>1180.15</b>	<b>6803.59</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	120.000	1.200	168.72			168.72
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	6.000	3.660	514.60		1180.15	1694.75
	Отметы водосточные	шт				6	1179.06	
	Проволока вязальная	кг				0.024	1.09	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>118.776</b>	<b>157.470</b>	<b>23746.64</b>		<b>7827.88</b>	<b>31574.52</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3809.92			3809.92
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		905.77	1394.21
	Скотч 50мм/66 м	шт				3	120.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	784.87	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.116	44.464	7052.88			7052.88
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	421.80			421.80

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	18.900	27.594	3879.72			3879.72
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1765.40		2526.47	4291.87
	Лен сантехнический	кг				0.122	26.47	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				10	2500.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		1215.19	2606.56
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1200.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	776.44		314.31	1090.75
	Резьба Д15	шт				8	72.00	
	Труба ду 15	т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.500	4.455	706.65		353.79	1060.44
	Лен сантехнический	кг				0.0022	0.49	
	Резьба Ду20	шт				7	105.00	
	Труба 20	т				0.0075	248.30	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		159.50	583.01
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Д15	шт				3	27.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	1.980	310.54		356.60	667.14
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
	Сгон д 20	шт				6	174.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 25 мм	шт	6.000	2.880	451.70		341.88	793.58
	Контрогайка Ду 25	шт				6	52.20	
	Муфта ду 25	шт				6	85.68	
	Сгон 25	шт				6	204.00	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15, 20 мм из системы ХВС	шт	13.000	14.300	2268.27		1654.37	3922.64
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Резьба Д15	шт				13	104.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				13	1530.62	
	<b>Итого:</b>		<b>3157.69</b>	<b>400.973</b>	<b>59034.57</b>	<b>297.73</b>	<b>39324.97</b>	<b>98359.54</b>

Сдал:

*И.В. Матвеева*

*Итсепер оор тэо.з:*

*М.В. Веретникова*

*211-9-37 : Шелст Н.У. Шу*