

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19

По Строение "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 11		3643.402	340.789	49663.60	78.2606	11286.98	60950.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.694	25.146	3726.30			3726.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			814.93
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.548	0.614	97.36			97.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.066	12.645	1777.93			1777.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	268.36			268.36
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.800	8.092	1097.05		706.83	1803.88
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4.400	1.716	220.73		10.80	231.53
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	4.400	1.496	192.43		10.80	203.23
	Гвозди 3*70	кг				0.264	10.80	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		510.80	531.06
	Замок навесной	шт				2	510.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		117.93	303.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	2.000	3.400	478.04		56.50	534.54
	Шпингалет	шт				2	48.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.2	8.10	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		608.700	6.087	965.52			965.52
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	608.700	6.087	965.52			965.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг						
	Гайка М 16	кг				0.9	65.51	
	Прокладки паранитовые 80	шт				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				3	65.61	
						0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2565.000	34.200	4548.38		194.37	4742.75
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		113.56	352.81
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.06	3.16	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		110.40	
	Олифа	кг					80.81	1079.79
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.18	9.47	
						0.684	71.34	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		212.200	35.630	5139.90		2301.00	7440.90
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	55.200	4.416	620.89			620.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	80.000	0.800	112.48			112.48
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт чердачных люков	шт	1.000	3.032	480.94			482.17
	Гвозди 3*70	кг					1.23	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83	0.03	1.23	
	Отметы водосточные	шт					983.46	1412.29
	Проволока вязальная	кг				5	982.55	
	Смена проушин на люках	шт	2.000	0.752	105.73	0.02	0.91	
	Проушина д/замка	шт					169.78	275.51
	Саморез 3,5*16	шт				2	169.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	295.26	6	0.78	
							1146.53	1441.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		161.708	190.197	27759.01		7764.63	35523.64
	Запуск системы отопления	1000 м	10.711	15.638	2198.72			2198.72
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		1851.85	2828.74
	Скотч 50мм/66 м	шт				7	282.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1569.75	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.81	2111.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				5	201.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.297	37.188	5898.76			5898.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей:патрубка	шт	10.000	36.200	4960.85			4960.85
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	10.000	5.800	948.18		15.66	963.84
	Цемент	кг				2.7	15.66	
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	10.000	4.800	674.88		32.00	706.88
	Лен сантехнический	кг				0.2	32.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.000	4.392	617.51			617.51
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	12.000	14.160	2118.48		521.18	2639.66
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1412.32		2020.83	3433.15
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	16.000	14.880	2226.20		1944.30	4170.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаровый кран ду 20	шт				16	1920.00	
	Итого:		3643.40	340.789	49663.60	78.26	11286.98	60950.58

Сдал: И.В. Мамлеева; Инженер ООО ИЮ-З;
подпись МП И.В. Веретникова
211-11-8; Р. Гусинов К.