Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 01.12.19
По Строение "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Логовор подряда №4/ЛП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Bcero
	212 квартал - 8		16256.276	1118.102	241128.20	418.9362	49581.33	290709.53
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		44.236	76.086	11234.04			11234.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 N	2.640	10.560	1675.03			1675.03
2	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 N	6.807	17.698	2807.29			2807.29
	Осмотр покрытий полов	1000 N	1.347	1.509	239.29			239.29
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 N	12.234	38.048	5349.51			5349.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 M	21.208	8.271	1162.92			1162.92
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		8.000	5.240	812.52		5633.40	6445.92
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	1.800	279.11			279.11
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	4.000	3.440	533.41		5633.40	6166.81
	Дюбель	ШТ				16		
	Почтовый ящик 5 секций	ШТ				4	5627.80	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		97.100	73.427	10593.22		14047.70	24640.92
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	10.800	4.212	592.21			592.21
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	10.800	3.672	516.28			516.28
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	12.000	3.828	644.41		360.19	1004.60
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	ШТ				1.608		
	Смена дверных приборов: петли	ШТ	6.000	6.900	970.14		227.89	1198.03
	Петля 130 мм (навес)	ШТ				6	189.00	
	Шуруп 30*3	КГ				0.96		
	Смена дверных приборов: пружины	шт	9.000	5.940	835.16		530.68	1365.84
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				g		
	Шуруп 25*2,5	кг				0.72		
	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	10.000	3.800	534.28		375.22	909.50
	Ручка-скоба	ШТ				10		
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4		2222
	Смена оконных приборов: петли	шт	10.000	11.300	1588.78		499.72	2088.50
	Петля навесн. 60мм	шт				10		
	Шуруп 30*3	кг			*	1.6	64.82	

Дата	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ		Стоимость работ		Стоимость материалов	Всего
выполнения				часов		В	,	044.07
	Смена оконных приборов: ручки	ШТ	6.000	1.680	236.21		105.66	341.87
	Ручка-скоба (цинк)	ШТ				6		
	Шуруп 30*3	кг				0.12		
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	10.000	16.970	2385.98		7160.60	9546.58
	Саморез 3,5*30	КГ				40	7005.60	
	Шпингалет	ШТ				10	155.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	12.500	15.125	2289.77		4787.74	7077.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0375		
	Стекло 4мм	м2				13		
	Штапик оконный	м				51	204.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2852.600	55.706	7107.15			7107.15
	Очистка подвалов от мусора	м2	1800.000	21.600	2560.68			2560.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	872.600	8.726	1384.12			1384.12
2	Разборка стен бытовых кладовок в подвальном помещении	м2	180.000	25.380	3162.35			3162.35
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		8.000	11.680	1557.76		3680.77	5238.53
	Ремонт бетонной отмостки	м2	8.000	11.680	1557.76		3680.77	5238.53
	Бетон М-100	м3				0.8		
	Гвозди 1,8*32	кг				1.6		
	Гравий	Т				0.4		
	Доска 150*25*4000	м3				0.192	940.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		113.300	109.254	17152.78		5787.23	22940.01
	индивидуальных тепловых узлов Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	1.830				257.30
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000					3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	3.000	1.500	237.93			237.93
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9		
	Гайка М 16	КГ				0.15		
	Прокладки паранитовые 80	шт				6		
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	8
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	3.000	10.431	1466.60		56.82	1523.42
	Толуол ч.фас	кг				0.75	56.82	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	1.000	1.140	174.61		5400.00	5574.61
	Терморегулятор РТЕ-21M	шт				1	5400.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	108.000	31.104	4373.22			4373.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		12030.000	128.220	16634.77		294.94	16929.71
	Выкашивание газонов	м2	12020.000	120.200	15603.16			15603.16
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		184.07	662.57
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		535.200	99.126	14399.51		1328.15	15727.66
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	115.200	9.216	1295.77			1295.77
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	10.000	10.500	1665.51			1665.51
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	5.000	4.650	653.79		1322.02	1975.81
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	КГ				0.095		
	Шифер 7-волновый	ШТ				6.75	1316.25	
	Ремонт чердачных люков	шт	5.000	15.160	2404.68		6.13	2410.81
	Гвозди 3*70	кг	*			0.15	6.13	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		457.840	526.259	77263.23		18809.14	96072.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	32.238	47.067	6617.69			6617.6
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.080	16.384	2637.60		5689.19	8326.7
	Скотч 50мм/66 м	шт				18	882.00	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.3392	4807.19	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 1 раз	м2	4.500	3.240	432.12		16.57	448.6
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.6975	16.57	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		22.09	598.
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.93	22.09	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	28.282	113.128	17944.36			17944.
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	90.000	111.600	15029.17			15029.
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	35.000	20.300	2854.18		51.03	2905
	Цемент	кг				9.45	51.03	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	12.000	8.520	1392.85		2790.41	4183
	Труба 100/1000	шт				11.976	2790.41	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	12.000	11.760	1639.46			1639
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		64.00	1413
	Лен сантехнический	кг				0.4	64.00	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 M	32.240	47.070	6618.10			6618
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		965.19	2356
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ		19.7 ⁽³		10		
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	26.000	24.180	3617.57		3159.49	6777
	Лен сантехнический	КГ				0.182		
	Шаровый кран ду 20	шт				26		
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		965.19	2356
	Лен сантехнический	кг		(A		0.07		
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				10	950.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.500	8.580	1360.96		830.98	2191.94
		кг				0.0032	0.71	
		шт				8	160.48	
	Труба ду 32	Т				0.0201	669.79	
	C TROUGH TO THE PROPERTY OF THE HELD	м	6.000	6.540	1037.37		581.66	1619.03
		кг				0.003	0.65	
	Резьба ду25	ШТ				6	90.00	
		т.				0.0143	491.01	
	Труба 25 Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	5.500	4.895	776.44		296.91	1073.35
	Лен сантехнический	кг				0.0027	0.60	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Труба ду 15	Т				0.007	242.31	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	6.000	5.340	847.03		318.99	1166.02
	Лен сантехнический	КГ				0.003	0.65	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
		т				0.0077	264.34	
	Труба ду 15	-			.=			C04 07
1	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		210.87	681.97
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Резьба Ду20	шт				3	45.00	
		т.				0.005	165.54	
	Труба 20	 					4400.00	2020.00
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	М	12.000	13.080	2074.74	0.006	1163.32	3238.06
	Лен сантехнический	кг				12		
	Резьба ду25	шт				0.0286		
	Труба 25	Т				0.0200	902.02	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.500	5.445	863.69		394.08	1257.77
	Лен сантехнический	КГ				0.0027		
	Резьба Ду20	ШТ				6	00.00	
	Труба 20	Т				0.0091	303.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		212.66	777.35
	Лен сантехнический	кг				0.002		
	Резьба Д15	ШТ				4	36.00	
	Труба ду 15	Т				0.005	176.23	
2	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	12.000	12.000	1882.08	3	341.21	2223.29

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Контрогайка ф15	ШТ		часов		12	72.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Муфта ду 15	шт				12	168.00	
	Сгон д-15	шт				12	96.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	12.000	3.960	621.09		713.21	1334.30
	Контрогайка Ду 20	шт				12		
	Лен сантехнический	кг				0.024		
	Муфта Ду20	шт		<		12		
	Сгон д 20	ШТ				12	348.00	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	80000.00			80000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	80000.00			80000.00
	,	Итого:	16256.28	1118.102	241128.20	418.94	49581.33	290709.53

	Сдал:	d.b.	Mame	seela
	под	ІПИСЬ	МП	
Murceceef	000	mile	7.3,	
	Jourga:			

M.B. Bepennuoba france

212-8-80-144x6;

C. U. Koelaceek grong-