

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору  
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                                      | Ед.    | Объем работ    | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    | 219 квартал - 1                                                                                                    |        | 5575.313       | 407.537                        | 60944.85        | 329.0471                     | 35884.93                | 96829.78        |
|                    | <b>Весенний и осенний осмотр МКД с<br/>составлением актов</b>                                                      |        | <b>133.710</b> | <b>17.267</b>                  | <b>2609.88</b>  |                              |                         | <b>2609.88</b>  |
|                    | Осмотр внутренней отделки стен                                                                                     | 1000 м | 1.716          | 3.432                          | 544.38          |                              |                         | 544.38          |
|                    | Осмотр покрытий полов                                                                                              | 1000 м | 1.248          | 1.398                          | 221.72          |                              |                         | 221.72          |
|                    | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)                                                                       | м      | 120.000        | 5.280                          | 837.51          |                              |                         | 837.51          |
|                    | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)                                                                   | 1000 м | 2.546          | 3.959                          | 556.63          |                              |                         | 556.63          |
|                    | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и<br>подвала (2 раза в год)                                            | 1000 м | 8.200          | 3.198                          | 449.64          |                              |                         | 449.64          |
|                    | <b>Работы, выполн в целях надлежащего<br/>содержан. и текущ ремонта дверн и окон<br/>запол помещен общ пользов</b> |        | <b>30.000</b>  | <b>28.722</b>                  | <b>3985.83</b>  |                              | <b>24087.22</b>         | <b>28073.05</b> |
|                    | Смена оконных приборов: петли                                                                                      | шт     | 6.000          | 6.780                          | 953.27          |                              | 385.60                  | 1338.87         |
|                    | Петля навесн. 60мм                                                                                                 | шт     |                |                                |                 | 32                           | 385.60                  |                 |
|                    | Смена оконных приборов: петли форточные                                                                            | шт     | 6.000          | 2.820                          | 396.49          |                              | 259.20                  | 655.69          |
|                    | Петля накладная 40 мм                                                                                              | шт     |                |                                |                 | 32                           | 259.20                  |                 |
|                    | Смена оконных приборов: ручки                                                                                      | шт     | 6.000          | 1.680                          | 236.21          |                              | 281.76                  | 517.97          |
|                    | Ручка-скоба (цинк)                                                                                                 | шт     |                |                                |                 | 16                           | 268.80                  |                 |
|                    | Шуруп 30*3                                                                                                         | кг     |                |                                |                 | 0.32                         | 12.96                   |                 |
|                    | Смена оконных приборов : шпингалет                                                                                 | шт     | 6.000          | 10.182                         | 1431.59         |                              | 23125.76                | 24557.35        |
|                    | Саморез 3,5*30                                                                                                     | кг     |                |                                |                 | 128                          | 22417.92                |                 |
|                    | Шпингалет                                                                                                          | шт     |                |                                |                 | 32                           | 707.84                  |                 |
|                    | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных<br>переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол<br>до 1 м2         | м2     | 6.000          | 7.260                          | 968.27          |                              | 34.90                   | 1003.17         |
|                    | Гвозди 1,6*25                                                                                                      | кг     |                |                                |                 | 0.012                        | 0.60                    |                 |
|                    | Стекло 4мм                                                                                                         | м2     |                |                                |                 | 0.0936                       | 32.83                   |                 |
|                    | Штапик оконный                                                                                                     | м      |                |                                |                 | 0.3672                       | 1.47                    |                 |
|                    | <b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>                                                                   |        | <b>769.000</b> | <b>7.690</b>                   | <b>1081.21</b>  |                              |                         | <b>1081.21</b>  |
|                    | Проверка температурно - влажностного режима<br>подвальных помещений (осмотр с открыт и<br>закрыт. подв. окон)      | м2     | 769.000        | 7.690                          | 1081.21         |                              |                         | 1081.21         |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего<br/>содержания и текущего ремон.<br/>индивидуальных тепловых узлов</b>  |        | <b>76.000</b>  | <b>59.340</b>                  | <b>9303.43</b>  |                              | <b>376.89</b>           | <b>9680.32</b>  |
|                    | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в<br>период отопительного сезона                                      | шт     | 64.000         | 16.000                         | 2537.92         |                              |                         | 2537.92         |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                               | Ед.     | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------|
|                    | Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз                | м2      | 6.000       | 4.320                          | 576.16          |                              | 114.00                  | 690.16  |
|                    | Лак БТ (кузбаслак)                                                                                          | кг      |             |                                |                 | 1.2                          | 114.00                  |         |
|                    | Перевод ГВС по телефонограмме                                                                               | шт      | 2.000       | 1.000                          | 158.62          |                              |                         | 158.62  |
|                    | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                       | шт      | 2.000       | 36.020                         | 5713.49         |                              | 262.89                  | 5976.38 |
|                    | Болт 16*70                                                                                                  | кг      |             |                                |                 | 0.9                          | 58.17                   |         |
|                    | Гайка М 16                                                                                                  | кг      |             |                                |                 | 0.15                         | 15.39                   |         |
|                    | Прокладки паранитовые 80                                                                                    | шт      |             |                                |                 | 4                            | 113.44                  |         |
|                    | Прокладки паранитовые д-50                                                                                  | шт      |             |                                |                 | 3                            | 65.61                   |         |
|                    | Резина листовая                                                                                             | кг      |             |                                |                 | 0.15                         | 10.28                   |         |
|                    | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период                                                       | шт      | 2.000       | 2.000                          | 317.24          |                              |                         | 317.24  |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>                  |         | 0.965       | 2.026                          | 284.93          |                              |                         | 284.93  |
|                    | Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)                                                   | 1000 м  | 0.965       | 2.026                          | 284.93          |                              |                         | 284.93  |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b> |         | 2730.340    | 34.909                         | 4578.20         |                              | 607.82                  | 5186.02 |
|                    | Выкашивание газонов                                                                                         | м2      | 2700.000    | 27.000                         | 3504.87         |                              |                         | 3504.87 |
|                    | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами                                               | шт      | 2.000       | 1.240                          | 159.50          |                              | 58.56                   | 218.06  |
|                    | Олифа                                                                                                       | кг      |             |                                |                 | 0.06                         | 3.36                    |         |
|                    | Эмаль ПФ-115 голубая                                                                                        | кг      |             |                                |                 | 0.6                          | 55.20                   |         |
|                    | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров                                                         | м2      | 26.340      | 3.609                          | 520.22          |                              | 472.22                  | 992.44  |
|                    | Уайт-спирит                                                                                                 | л       |             |                                |                 | 1.1853                       | 90.08                   |         |
|                    | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                          | кг      |             |                                |                 | 4.109                        | 382.14                  |         |
|                    | Окраска шведских стенок, лестниц                                                                            | лестниц | 2.000       | 3.060                          | 393.61          |                              | 77.04                   | 470.65  |
|                    | Олифа                                                                                                       | кг      |             |                                |                 | 0.18                         | 10.08                   |         |
|                    | Эмаль ПФ-115 зеленая                                                                                        | кг      |             |                                |                 | 0.72                         | 66.96                   |         |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>                           |         | 1705.000    | 47.136                         | 6207.14         |                              |                         | 6207.14 |
|                    | Очистка желобов от грязи и листьев                                                                          | м2      | 27.000      | 2.160                          | 303.70          |                              |                         | 303.70  |
|                    | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.                                                      | м2      | 90.000      | 25.920                         | 3644.35         |                              |                         | 3644.35 |
|                    | Очистка чердаков от мусора                                                                                  | м2      | 1588.000    | 19.056                         | 2259.09         |                              |                         | 2259.09 |
|                    | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b> |         | 0.200       | 1.002                          | 158.94          |                              |                         | 158.94  |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                              | Ед.    | Объем работ    | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения                            | 100 м  | 0.200          | 1.002                          | 158.94          |                              |                         | 158.94          |
|                    | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b> |        | <b>130.098</b> | <b>209.445</b>                 | <b>32735.29</b> |                              | <b>10813.00</b>         | <b>43548.29</b> |
|                    | Запуск системы отопления                                                                                   | 1000 м | 21.853         | 31.905                         | 5060.83         |                              |                         | 5060.83         |
|                    | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках      | 1000 м | 20.245         | 80.980                         | 12845.05        |                              |                         | 12845.05        |
|                    | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей:патрубка                                 | шт     | 8.000          | 28.960                         | 3968.68         |                              |                         | 3968.68         |
|                    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм              | м      | 40.000         | 28.400                         | 4642.83         |                              | 10813.00                | 15455.83        |
|                    | Манжета 123*110                                                                                            | шт     |                |                                |                 | 20                           | 918.00                  |                 |
|                    | Муфта Ду 100                                                                                               | шт     |                |                                |                 | 10                           | 540.00                  |                 |
|                    | Отвод 100*90                                                                                               | шт     |                |                                |                 | 6                            | 567.00                  |                 |
|                    | Переход с чугуна на пласт. ду 100                                                                          | шт     |                |                                |                 | 10                           | 2170.00                 |                 |
|                    | Тройник РР110*50*87                                                                                        | шт     |                |                                |                 | 6                            | 498.00                  |                 |
|                    | Труба 100/2000                                                                                             | шт     |                |                                |                 | 20                           | 6120.00                 |                 |
|                    | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм                                  | м      | 40.000         | 39.200                         | 6217.90         |                              |                         | 6217.90         |
|                    | <b>Итого:</b>                                                                                              |        | <b>5575.31</b> | <b>407.537</b>                 | <b>60944.85</b> | <b>329.05</b>                | <b>35884.93</b>         | <b>96829.78</b> |

Сдал: Воробей Николай А.А.  
подпись МП

Инженер №20-3  
Воробейкова И.К.  
И.К.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

219-1-16/2 Дроздов М.А. Дроздов