

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 16		5339.562	616.112	93573.05	504.4983	32360.12	125933.17
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.649	28.264	4234.92			4234.92
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	7.260	968.27		1680.45	2648.72
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		1680.45	2648.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0168	0.85	
	Стекло 4мм	м2				4.784	1678.13	
	Штапик оконный	м				0.3672	1.47	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		695.700	8.348	989.70			989.70
	Очистка подвалов от мусора	м2	695.700	8.348	989.70			989.70
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		120.000	68.520	11534.66		883.58	12418.24
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	120.000	68.520	11534.66		883.58	12418.24
	Цемент	кг				124.8	883.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		86.000	68.294	10598.40		376.89	10975.29
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз	м2	6.000	4.320	576.16		114.00	690.16
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.2	114.00	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	977.73			977.73
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		192.000	41.256	5576.44		254.88	5831.32
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	180.000	37.800	5090.53		254.88	5345.41
	Цемент	кг				36	254.88	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2433.500	31.593	4103.88		1158.34	5262.22
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		70.16	229.66
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.500	0.753	108.62		98.60	207.22
	Уайт-спирит	л				0.2475	18.81	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.858	79.79	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	25.000	5.500	707.46		374.00	1081.46
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.25	374.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1417.900	92.183	12784.44			12784.44
	Малый ремонт полотен люков чердачных, выхода на кровлю	м2	6.000	2.040	286.82			286.82
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	733.000	73.300	10305.98			10305.98
	Очистка чердаков от мусора	м2	666.900	8.003	948.73			948.73
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	8.000	5.520	776.12			776.12
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	4.000	3.320	466.79			466.79

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		210.613	260.992	41250.17		27938.01	69188.18
	Запуск системы отопления	1000 м	19.473	28.431	4509.66			4509.66
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.89		379.02	1355.91
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		1580.82	2557.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	18.840	75.360	11953.60			11953.60
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1986.70	2735.39
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		1877.41	3000.44
	Лен сантехнический	кг				0.1098	23.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1853.58	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1501.48	2250.17
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1497.64	2246.33
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1781.90	3257.07
	Лен сантехнический	кг				0.147	31.90	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1750.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	6.000	5.580	885.10		739.75	1624.85
	Лен сантехнический	кг				0.091	19.75	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1775.82	3250.99
	Лен сантехнический	кг				0.119	25.82	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	1750.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		742.78	1627.88
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	720.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	885.10		526.78	1411.88
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	504.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		567.42	1009.97
	Лен сантехнический	кг				0.042	6.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		256.18	601.97
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	564.69		280.22	844.91
	Резьба Д15	шт				4	32.00	
	Труба ду 15	т				0.0051	248.22	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		212.44	840.57
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.0066	212.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		140.11	390.38
	Резьба Д15	шт				2	16.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.38	420.45
	Лен сантехнический	кг				0.0015	0.33	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		239.18	545.69
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	208.79		187.54	396.33
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		125.24	500.64
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 15	т				0.0038	125.02	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	26.000	8.580	1345.69		1254.51	2600.20
	Контрогайка ф15	шт				26	208.00	
	Лен сантехнический	кг				0.03	6.51	
	Муфта ду 15	шт				26	494.00	
	Сгон д-15	шт				26	546.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	12.000	3.960	621.09		809.21	1430.30
	Контрогайка Ду 20	шт				12	132.00	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Муфта Ду20	шт				12	264.00	
	Сгон д 20	шт				12	408.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	6.000	2.880	451.70		360.91	812.61
	Контрогайка Ду 25	шт				6	52.20	
	Лен сантехнический	кг				0.0324	7.03	
	Муфта ду 25	шт				6	85.68	
	Сгон 25	шт				6	216.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	4.000	1.920	301.13		253.12	554.25
	Контрогайка ду 32	шт				4	45.20	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	3.12	
	Муфта ду 32	шт				4	72.00	
	Сгон 32	шт				4	132.80	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	26.000	28.600	4536.53		4792.94	9329.47
	Лен сантехнический	кг				0.161	34.94	
	Сгон д-15	шт				26	208.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				26	4550.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	16.000	17.600	2791.71		2970.53	5762.24
	Лен сантехнический	кг				0.196	42.53	
	Сгон д-15	шт				16	128.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	2800.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		60.000	8.400	1373.23		67.97	1441.20
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	60.000	8.400	1373.23		67.97	1441.20
	Цемент	кг				9.6	67.97	
	Итого:		5339.56	616.112	93573.05	504.50	32360.12	125933.17

Исполнитель: Овсепян
219 - 16 - 79 см

Модуль А. А.
Самойлов Т. Р.

Инспектор МЭО-3
Воробьева С. И.