

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строение "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	225а квартал - 1		19233.241	1271.466	186649.55	1038.6958	99785.17	286434.72
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		472.341	81.460	12352.88			12352.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		185.480	204.932	29331.11		43021.82	72352.93
	Смена оконных приборов: петли	шт	44.000	49.720	6990.63		815.39	7806.02
	Петля навесн. 60мм	шт				44	530.20	
	Шуруп 30*3	кг				7.04	285.19	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	22.000	6.160	866.10		387.42	1253.52
	Ручка-скоба (цинк)	шт				22	369.60	
	Шуруп 30*3	кг				0.44	17.82	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	44.000	74.668	10498.32		1909.60	12407.92
	Саморез 3,5*25	шт				176	44.00	
	Шпингалет	шт				44	1865.60	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	24.000	37.200	5230.32		10800.77	16031.09
	Гвозди 1,8*32	кг				0.12	5.40	
	Стекло 4мм	м2				24.72	9473.45	
	Штапик оконный	м				146.88	1321.92	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	29.480	15.624	2065.23			2065.23
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створ	22.000	21.560	3680.51		29108.64	32789.15
	Рама окон.0,995*0,775	м2				22	29108.64	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5174.000	56.688	7315.71			7315.71
	Очистка подвалов от мусора	м2	2474.000	29.688	3519.51			3519.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2700.000	27.000	3796.20			3796.20

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		176.000	152.348	23696.65		626.20	24322.85
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 1 раз	м2	12.000	8.640	1152.32		228.00	1380.32
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2.4	228.00	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		398.20	11825.18
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	4.000	13.908	1955.46			1955.46
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	634.48			634.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		10052.800	132.228	17219.07		1647.71	18866.78
	Выкашивание газонов	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		254.96	972.71
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.7	237.60	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	3.000	3.990	513.23		165.77	679.00
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	158.40	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		36.80	223.31
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.4	36.80	
	Окраска качелей - маятников	качели	2.000	2.900	373.03		86.88	459.91
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	76.80	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		43.44	229.95

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	38.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	18.200	2.493	359.45		313.33	672.78
	Олифа	кг				0.728	40.77	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.8392	272.56	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		46.00	130.90
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	46.00	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.600	0.920	130.99		54.49	185.48
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5256	50.46	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.000	1.065	151.63		108.81	260.44
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.17	108.81	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	393.61		79.20	472.81
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.12	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	6.000	2.460	342.95		136.14	479.09
	Брусok 30*40*2000	шт				6	111.60	
	Гвозди 3*80	кг				0.6	24.54	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	2.000	6.200	797.51		321.89	1119.40
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.04	221.84	
	Шуруп 30*3	кг				0.1	4.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	96.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2773.450	167.852	22954.98		20724.99	43679.97
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	58.950	4.716	663.07			663.07
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	Очистка чердаков от мусора	м2	2498.000	29.976	3553.65			3553.65
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	499.65			499.65
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	16.000	9.760	1372.26		2802.90	4175.16
	Отметы водосточные	шт				16	2800.00	
	Проволока вязальная	кг				0.064	2.90	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	16.000	6.880	926.53		1890.90	2817.43
	Проволока вязальная	кг				0.064	2.90	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				16	1888.00	
	Смена: воронок водосточных труб с люлек	шт	4.000	5.520	776.11		5.21	781.32
	Воронка водосточн.	шт				0.016	4.48	
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	77.500	79.050	11114.43		16025.98	27140.41
	Проволока вязальная	кг				0.3875	17.58	
	Труба в/сточная L 1250	шт				62	16008.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	317.87			317.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	317.87			317.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		314.770	449.762	70059.89		33764.45	103824.34
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	8547.81			8547.81
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		1580.82	1825.04
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	488.44		2834.32	3322.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2670.66	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		3116.29	3360.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.744	2788.97	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	45.960	183.840	29160.70			29160.70
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей: патрубка	шт	14.000	50.680	6945.19			6945.19
	Смена вентиля ГВС диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2975.94	4098.97
	Лен сантехнический	кг				0.072	11.52	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	2964.42	
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1509.42	2258.11
	Лен сантехнический	кг				0.0976	15.62	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентиля отопления диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1497.64	2246.33
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентиля отопления диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1983.96	2732.65
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1501.48	2250.17
	Лен сантехнический	кг				0.048	7.68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1493.80	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		991.98	1366.32

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	12.000	11.160	1770.20		1032.30	2802.50
	Лен сантехнический	кг				0.112	24.30	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				12	1008.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1215.19	2690.36
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	1200.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	16.000	14.880	2360.27		1904.00	4264.27
	Лен сантехнический	кг				0.126	20.16	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				16	1883.84	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	19.000	17.670	2802.81		2205.57	5008.38
	Лен сантехнический	кг				0.21	45.57	
	Шаровый кран ду 20	шт				18	2160.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		1781.78	3994.53
	Лен сантехнический	кг				0.098	15.68	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				15	1766.10	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1130.36	2015.46
	Лен сантехнический	кг				0.056	8.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.000	3.960	647.38		332.35	979.73
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.22	
	Труба ду 32	т				0.0093	332.13	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		256.18	601.97
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	352.93		179.14	532.07
	Резьба Д15	шт				3	24.00	
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		148.11	398.38
	Резьба Д15	шт				3	24.00	
	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		106.32	420.39
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Труба 20	т				0.0033	106.05	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		200.40	430.28

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба 25	т				0.0036	166.40	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		132.36	410.75
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		184.33	428.94
	Резьба ду25	шт				1	17.00	
	Труба 25	т				0.0036	167.33	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		185.18	560.58
	Лен сантехнический	кг				0.003	0.48	
	Труба ду 15	т				0.0038	184.70	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	43.000	14.190	2225.56		1726.40	3951.96
	Контрогайка ф15	шт				43	344.00	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Муфта ду 15	шт				43	688.00	
	Сгон д-15	шт				43	688.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	35.000	11.550	1811.50		1895.12	3706.62
	Контрогайка Ду 20	шт				35	385.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	5.12	
	Муфта Ду20	шт				35	770.00	
	Сгон д 20	шт				35	735.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	8.000	3.840	602.27		530.21	1132.48
	Контрогайка Ду 25	шт				8	69.60	
	Лен сантехнический	кг				0.0288	4.61	
	Муфта ду 25	шт				8	184.00	
	Сгон 25	шт				8	272.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	10.000	4.800	752.83		627.30	1380.13
	Контрогайка ду 32	шт				10	113.00	
	Лен сантехнический	кг				0.0144	2.30	
	Муфта ду 32	шт				10	180.00	
	Сгон 32	шт				10	332.00	
	Итого:		19233.24	1271.466	186649.55	1038.70	99785.17	286434.72

Сдал: Александр Юрьевич А.А.

225-1-85 Семетов М.С.

Или номер 220-3
Веретнова И.Б.
Авд