

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "А квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 10		2248.299	274.981	42145.74	10.1	320.15	42465.89
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2160.021	74.061	10738.14			10738.14
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		24.021	52.701	7965.40			7965.40
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.340	8.684	1377.46			1377.46
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	5.139	7.040	1116.75			1116.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.889	0.996	157.94			157.94
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.442	20.035	2816.86			2816.86
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.681	1.826	256.68			256.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2136.000	21.360	2772.74			2772.74
	Выкашивание газонов	м2	2136.000	21.360	2772.74			2772.74
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		88.278	200.920	31407.60		320.15	31727.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		54.178	170.469	26560.77			26560.77
	Запуск системы отопления	1000 м	18.206	26.581	3737.26			3737.26

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.972	143.888	22823.51			22823.51
	Итого:		2248.30	274.981	42145.74	10.10	320.15	42465.89

Марашин Е. О. ищф кв № 22
 упривдом Гусинченко Клеу
 инженер ЖЭУ-3 Верёнова СВ
