

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "А квартал - 18". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 18		1265.920	159.106	24516.02	10.1	320.15	24836.17
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1198.742	26.698	3775.00			3775.00
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.742	14.818	2232.86			2232.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.976	5.138	814.93			814.93
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.538	0.603	95.58			95.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.268	5.082	714.49			714.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1188.000	11.880	1542.14			1542.14
	Выкашивание газонов	м2	1188.000	11.880	1542.14			1542.14
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		67.178	132.408	20741.02		320.15	21061.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	30.951	4926.14		320.15	5246.29
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		32.078	101.457	15814.88			15814.88
	Запуск системы отопления	1000 м	10.573	15.437	2170.39			2170.39