

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строению "Б квартал - 17". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
"Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.560	29.480	4412.85			4412.85
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Б квартал - 17		2.120	8.480	1345.10	0		1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.368	6.157	976.59			976.59
	Б квартал - 17		2.368	6.157	976.59	0		976.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Б квартал - 17		0.208	0.233	36.96	0		36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.674	14.536	2043.78			2043.78
	Б квартал - 17		4.674	14.536	2043.78	0		2043.78
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.190	0.074	10.42			10.42
	Б квартал - 17		0.190	0.074	10.42	0		10.42
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		1.200	1.860	281.58		74.20	355.78
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	281.58		74.20	355.78
	Б квартал - 17		1.200	1.860	281.58	18.375	74.20	355.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		48.100	36.611	5828.58		80.80	5909.38
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Б квартал - 17		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Б квартал - 17		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Б квартал - 17		1.000	20.340	3226.33	3	65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Б квартал - 17		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		15.19	301.28