

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 17

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>9345.3</b>
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	9235.90
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	109.40
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)	444
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	248088.41
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1603876.97</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1581980.33
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	21896.64
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1547066.66</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1544556.26
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	2510.40
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	15мк-н - 17 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	131468.57
Аварийное обслуживание	14131.32
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	8900.00
Материалы для сварочных работ	8533.63
Обслуживание и содержание электрооборудования	38594.91
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	21600.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	16919.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>240147.43</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	246823.72
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>486971.15</b>
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	36660.03
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	11121.17
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	5519.11




Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	26796.46
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	124405.60
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>354487.54</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>160387.70</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1206348.76</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	1298978.25
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	92629.49
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 15"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"  
 Управдом



Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Богачева В.С.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Викулов В.Д.  
 Давыденко Ю.К.  
 ИП Вяткина Л.У



## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		16480.676	714.454	334016.40	398.6717	44275.89	378292.29
	<b>Благоустройство</b>				<b>229512.00</b>		<b>17311.72</b>	<b>246823.72</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					17311.72	17311.72
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			229512.00			229512.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>16177.375</b>	<b>334.060</b>	<b>45218.30</b>		<b>8389.90</b>	<b>53608.20</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>44.046</b>	<b>46.694</b>	<b>6987.91</b>			<b>6987.91</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3.266	6.532	1036.11			1036.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	5.852	15.216	2413.44			2413.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1.530	1.714	271.81			271.81
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8.762	13.624	1915.67			1915.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запл помещен общ пользов</b>		<b>4.160</b>	<b>2.814</b>	<b>385.44</b>		<b>583.24</b>	<b>968.68</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	1.000	0.910	127.95		0.65	128.60
	Гвозди 32	кг				0.013	0.65	
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	2.000	0.500	70.30		55.54	125.84
	Электроды УОНИ ду 4	кг				0.52	55.54	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		527.05	714.25
	Гвозди 32	кг				0.0035	0.17	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	458.32	
	Штапик оконный	м				6.8556	68.56	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2160.000</b>	<b>23.416</b>	<b>3052.03</b>			<b>3052.03</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	908.000	10.896	1291.72			1291.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1252.000	12.520	1760.31			1760.31
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>0.600</b>	<b>1.578</b>	<b>236.08</b>		<b>53.94</b>	<b>290.02</b>
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0.600	1.578	236.08		53.94	290.02



Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	Известь	кг				1.848	34.59	
	Цемент	кг				2.688	19.35	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>77.907</b>	<b>47.627</b>	<b>6753.20</b>		<b>1937.13</b>	<b>8690.33</b>
	Бетонирование балконных плит, плит козырьков над балконами и подъездами	1 м3	0.057	0.389	57.55		187.56	245.11
	Жидкое стекло	кг				1.6	86.40	
	ПГС	т				0.0331	21.82	
	Цемент	кг				11.02	79.34	
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	6.400	3.200	449.92		157.87	607.79
	Жидкое стекло	кг				1.792	96.77	
	ПГС	т				0.02	13.18	
	Цемент	кг				6.656	47.92	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Ремонт штукатур. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	3.200	14.362	2070.37		859.32	2929.69
	Жидкое стекло	кг				0.832	44.93	
	Известь	кг				19.712	369.01	
	Сетка рабица 1,5*10м	м2				3.2	238.94	
	Цемент	кг				28.672	206.44	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.170	5.034	725.76		195.23	920.99
	Известь	кг				6.6836	125.11	
	Цемент	кг				9.739	70.12	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цем- изв. раствором: с лестниц	м2	0.480	2.146	291.50		127.84	419.34
	Жидкое стекло	кг				0.768	41.47	
	Известь	кг				2.9568	55.35	
	Цемент	кг				4.3085	31.02	
	Уст-во опалубки(снизу)и поддерж ее констр для бетонир балкон плит, плит козырек над балкон и подъезд	м2	1.600	4.064	566.56		409.31	975.87
	Гвозди 90мм	кг				0.2352	9.31	
	Доска обрез. 25*100*2000	шт				8	400.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройт, зеленых насажд</b>		<b>13876.862</b>	<b>196.971</b>	<b>25669.98</b>		<b>4655.13</b>	<b>30325.11</b>
	Выкашивание газонов	м2	13800.000	138.000	17913.78		1940.28	19854.06
	Леска 3,0	м				138	1167.48	
	Масло SHTIL	л				1.38	772.80	
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при кол-ве срезан ветвей до 15	дерево	2.000	2.160	301.13			301.13



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Демонтаж металлического надворного оборудования</b>	шт	2.000	2.440	347.41			347.41
	<b>Заполнение песочницы песком</b>	песочница	1.000	0.100	12.86		1091.25	1104.11
	Песок раств.	т				1.455	1091.25	
	<b>Окраска бельевой стойки</b>	стоек	7.000	4.900	630.29		133.45	763.74
	Уайт-спирит	л				0.28	21.87	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.35	34.30	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.35	32.20	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.14	12.88	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.35	32.20	
	<b>Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами</b>	шт	5.000	3.100	398.75		156.21	554.96
	Уайт-спирит	л				0.15	11.71	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	52.50	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.5	46.00	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.5	46.00	
	<b>Окраска металлических ограждений мусорных стоянок</b>	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		192.00	1357.52
	Уайт-спирит	л				0.4879	38.10	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	153.90	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	м2	16.870	2.311	333.17		295.63	628.80
	Уайт-спирит	л				0.6748	52.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.136	13.33	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.4794	228.10	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.0163	1.50	
	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	м	2.000	0.440	56.60		33.68	90.28
	Уайт-спирит	л				0.02	1.56	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.14	13.72	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.1	9.20	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.1	9.20	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	м	21.500	27.950	3595.21		612.54	4207.75
	Уайт-спирит	л				1.505	117.54	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.48	50.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.48	44.16	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.93	91.14	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.93	85.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.41	138.18	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.93	85.56	
	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	м2	3.950	1.402	199.64		179.57	379.21
	Уайт-спирит	л				0.395	30.85	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.3555	37.33	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.395	36.34	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.395	38.71	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.395	36.34	
	<b>Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)</b>	<b>м2</b>	<b>0.572</b>	<b>0.203</b>	<b>26.12</b>		<b>20.52</b>	<b>46.64</b>
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.1087	10.00	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.1144	10.52	
	<b>Разборка штaketа</b>	<b>м2</b>	<b>8.000</b>	<b>4.904</b>	<b>689.50</b>			<b>689.50</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>7.750</b>	<b>6.096</b>	<b>906.62</b>		<b>3.22</b>	<b>909.84</b>
	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>3.032</b>	<b>480.94</b>		<b>1.51</b>	<b>482.45</b>
	Гвозди 32	кг				0.03	1.51	
	<b>Установка и укрепление водосточных труб (б/у)</b>	<b>м</b>	<b>3.750</b>	<b>1.586</b>	<b>223.02</b>		<b>0.85</b>	<b>223.87</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	<b>Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.610</b>	<b>85.77</b>		<b>0.50</b>	<b>86.27</b>
	Саморез 3,5*25	шт				2	0.50	
	<b>Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>0.868</b>	<b>116.89</b>		<b>0.36</b>	<b>117.25</b>
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>0.050</b>	<b>1.769</b>	<b>233.89</b>		<b>51.73</b>	<b>285.62</b>
	<b>Ремонт кладки стен отдельными местами</b>	<b>м3</b>	<b>0.050</b>	<b>1.769</b>	<b>233.89</b>		<b>51.73</b>	<b>285.62</b>
	Известь	кг				1.771	33.15	
	Цемент	кг				2.5806	18.58	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>6.000</b>	<b>7.095</b>	<b>993.14</b>		<b>1105.51</b>	<b>2098.65</b>
	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>2.240</b>	<b>314.94</b>		<b>420.09</b>	<b>735.03</b>
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 32	кг				0.036	1.81	
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.0005	33.15	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	62.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>3.360</b>	<b>472.42</b>		<b>454.42</b>	<b>926.84</b>
	Гвозди 32	кг				0.036	1.81	
	Лист оцинков. окрашенный	м2				0.1211	40.68	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.5	287.50	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	66.43	
	Черенок	шт				1	58.00	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.745</b>	<b>100.33</b>		<b>58.50</b>	<b>158.83</b>
	Саморез	шт				1	0.50	
	Черенок	шт				1	58.00	
	<b>Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.750</b>	<b>105.45</b>		<b>172.50</b>	<b>277.95</b>
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	172.50	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>303.301</b>	<b>380.394</b>	<b>59286.10</b>		<b>18574.27</b>	<b>77860.37</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>69.296</b>	<b>57.107</b>	<b>8989.40</b>		<b>1882.96</b>	<b>10872.36</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.032	0.485	78.14		255.39	333.53
	Скотч прозрачный	шт				0.5344	32.22	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	223.17	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.110	1.669	268.64		880.08	1148.72
	Скотч зеленый	шт				0.957	56.46	
	Скотч красный	шт				0.957	56.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	767.16	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.754	0.701	93.52		18.52	112.04
	Лак Битумный	л.				0.1508	14.30	
	Олифа	кг				0.0754	4.22	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	2.400	2.232	297.68		58.94	356.62
	Лак Битумный	л.				0.48	45.50	
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		670.03	6383.52
	Лен сантехнический	кг				0.02	13.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	330.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Термометр	шт				1	155.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>234.005</b>	<b>323.287</b>	<b>50296.70</b>		<b>16691.31</b>	<b>66988.01</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.690	2.180	350.97		556.79	907.76
	Скотч прозрачный	шт				1.352	81.53	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0845	475.26	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.250	2.902	467.27		741.28	1208.55
	Скотч прозрачный	шт				1.8	108.54	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1125	632.74	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	9.000	31.140	5090.77		3253.41	8344.18
	Лен сантехнический	кг				0.063	42.84	
	Резьба Ду20	шт				9	99.00	
	Труба 20	т				0.0063	333.27	
	Шаровый кран ду 20	шт				9	2778.30	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	30.344	121.376	19252.66			19252.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	72.000	26.640	3587.61			3587.61
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	5.511	3.913	639.66		2723.05	3362.71
	Герметик	шт				1	288.00	
	Манжет 100	шт				2	90.00	
	Муфта Ду 100	шт				2	108.00	
	Муфта ду 110	шт				3	181.35	
	Переход с чугуна на пласт. ду 100	шт				3	651.00	
	Смазка силиконовая	шт				1	324.00	
	Тройник 100/50*87,5	шт				1	65.70	
	Тройник PP110*110*45	шт				2	160.00	
	Труба 100*2000	шт				1	315.00	
	Труба 100/1500	шт				1	234.00	
	Труба 100/2000	шт				1	306.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	5.511	5.401	856.67			856.67
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	10.800	15.810	2223.06			2223.06
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		486.96	674.13
	Лен сантехнический	кг				0.012	8.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		535.09	722.26
	Лен сантехнический	кг				0.012	8.09	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	527.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	590.07		608.47	1198.54
	Лен сантехнический	кг				0.028	18.87	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	589.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		313.46	460.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.400	4.356	690.95		386.17	1077.12
	Труба 20	т				0.0073	386.17	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	10.500	13.860	2265.83		1494.66	3760.49
	Труба ду 32	т				0.0325	1494.66	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	14.200	15.478	2315.66		1680.07	3995.73
	Отвод 25	шт				1	16.00	
	Труба 25	т				0.034	1664.07	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	10.500	9.345	1313.91		729.47	2043.38



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.34	
	Резьба Д15	шт				2	12.00	
	Труба ду 15	т				0.0135	717.13	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>1.320</b>	<b>207.03</b>		<b>145.39</b>	<b>352.42</b>
	Контрогайка ф15	шт				4	28.00	
	Лен сантехнический	кг				0.008	5.39	
	Муфта ду 15	шт				4	52.00	
	Сгон д-15	шт				4	60.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>697.93</b>		<b>904.04</b>	<b>1601.97</b>
	Бочата ду 15	шт				1	14.00	
	Лен сантехнический	кг				0.028	18.96	
	Сгон д 20	шт				2	36.00	
	Сгон д-15	шт				1	19.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.08	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	428.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>174.48</b>		<b>217.80</b>	<b>392.28</b>
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.76	
	Сгон д-15	шт				1	19.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	194.04	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления</b>	<b>шт</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>1570.34</b>		<b>1915.20</b>	<b>3485.54</b>
	Бочата ду 15	шт				9	126.00	
	Лен сантехнический	кг				0.063	42.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				9	1746.36	
	<b>Итого:</b>		<b>16480.68</b>	<b>714.454</b>	<b>334016.40</b>	<b>398.6717</b>	<b>44275.89</b>	<b>378292.29</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:



*Вячеслав Л.У.*

Ф.И.О.