

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 32мк-н - 7

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	11212.1
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	11212.10
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)	423
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	309053.85
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1843252.24</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1837866.64
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	5385.60
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1885897.26</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	1880511.66
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	5385.60
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	32мк-н - 7 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	530528.47
Аварийное обслуживание	16954.08
Материалы для сварочных работ	2050.89
Обслуживание и содержание электрооборудования	42367.20
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	43200.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	22192.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>657292.64</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	340860.16
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>998152.80</b>
Дератизация, дезинсекция	2760.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-100416.16
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	22646.65
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	11234.73

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	115955.96
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос	728.38
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	46030.16
Транспортные услуги	27412.50
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2019	100416.16
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>512809.09</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>184325.22</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1922055.50</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	2194951.11
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	272895.61
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Начальник ПТО  
Директор ООО "ЖЭО № 2"  
Инженер ООО "ЖЭО № 2"  
Управдом

  
Карпущенко Д.В.  
  
Камалутдинова А.Ш.  
  
Богачева В.С.  
  
Чигинцева М.И.  
  
Казанкова И.В.  
  
Бикмухаметова Н.В.  
  
Сушкова О.В.  
  
ИП Маньков В.А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "32мк-н - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>32мк-н - 7</b>		<b>18765.371</b>	<b>1613.501</b>	<b>783176.25</b>	<b>1903.6496</b>	<b>175722.38</b>	<b>958898.63</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>317844.00</b>		<b>23016.16</b>	<b>340860.16</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					23016.16	23016.16
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			317844.00			317844.00
	<b>Ремонт подъезда, в том числе:</b>				<b>226825.00</b>		<b>31426.00</b>	<b>258251.00</b>
	Ремонт подъезда материалы	руб					31426.00	31426.00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			87510.00			87510.00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			13139.00			13139.00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			126176.00			126176.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>18151.913</b>	<b>1031.538</b>	<b>150124.01</b>		<b>109682.55</b>	<b>259806.56</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>561.836</b>	<b>95.462</b>	<b>14603.90</b>			<b>14603.90</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	9.600	19.200	3045.50			3045.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	7.856	20.426	3239.91			3239.91
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	3.080	3.450	547.18			547.18
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	512.000	22.528	3573.39			3573.39
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	15.820	24.600	3458.76			3458.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	13.480	5.258	739.16			739.16
	<b>Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома</b>		<b>28.000</b>	<b>18.750</b>	<b>2907.38</b>		<b>20962.02</b>	<b>23869.40</b>
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	13.000	5.850	907.10			907.10
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	15.000	12.900	2000.27		20962.02	22962.29
	Дюбель	шт				60	21.00	
	Почтовый ящик 5 секций	шт				15	20924.70	
	Саморез 3,5*51	шт				24	11.04	
	Саморез 4,2*65	шт				12	5.28	
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>318.217</b>	<b>210.210</b>	<b>29693.36</b>		<b>63341.44</b>	<b>93034.80</b>
	Малый ремонт оконных переплетов широких составных коробок	створок	1.000	1.010	142.01		4.02	146.03

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Клей ПВА	кг				0.023	4.02	
	<b>Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом</b>	<b>м2</b>	<b>21.783</b>	<b>15.902</b>	<b>2235.75</b>		<b>7287.16</b>	<b>9522.91</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0.1089	5.48	
	Стекло 4мм	м2				16.9907	6046.57	
	Штапик оконный	м				133.312	1235.11	
	<b>Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)</b>	<b>м</b>	<b>6.000</b>	<b>1.914</b>	<b>322.20</b>		<b>264.96</b>	<b>587.16</b>
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0.768	264.96	
	<b>Ремонт металлических дверей электросваркой</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.250</b>	<b>35.15</b>			<b>35.15</b>
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>0.160</b>	<b>20.26</b>		<b>792.00</b>	<b>812.26</b>
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	<b>Смена дверных приборов: петли</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>323.38</b>		<b>220.00</b>	<b>543.38</b>
	Шарнир	шт				2	220.00	
	<b>Смена дверных приборов: пружины</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>1.320</b>	<b>185.59</b>		<b>141.92</b>	<b>327.51</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	141.92	
	<b>Смена оконных приборов : шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>64.000</b>	<b>108.608</b>	<b>15270.28</b>		<b>2711.52</b>	<b>17981.80</b>
	Шпингалет	шт				64	2653.92	
	Шуруп	шт				32	9.60	
	Шуруп	шт				96	48.00	
	<b>Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами</b>	<b>м</b>	<b>4.000</b>	<b>0.960</b>	<b>134.98</b>		<b>120.00</b>	<b>254.98</b>
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	120.00	
	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2</b>	<b>м2</b>	<b>1.121</b>	<b>1.737</b>	<b>244.29</b>		<b>504.48</b>	<b>748.77</b>
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0056	0.25	
	Стекло 4мм	м2				1.1546	442.49	
	Штапик оконный	м				6.8605	61.74	
	<b>Снятие и установка оконных переплетов остеклённых (для мытья)</b>	<b>м2</b>	<b>168.530</b>	<b>44.660</b>	<b>5903.21</b>			<b>5903.21</b>
	<b>Снятие оконных переплетов: остекленных</b>	<b>м2</b>	<b>21.783</b>	<b>11.545</b>	<b>1526.00</b>			<b>1526.00</b>
	<b>Установка дверного доводчика к металлическим дверям</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.280</b>	<b>209.25</b>		<b>1426.67</b>	<b>1635.92</b>
	Доводчик двери	шт				1	1426.67	
	<b>Установка неостекленных оконных переплетов:глухих</b>	<b>створок</b>	<b>16.000</b>	<b>15.680</b>	<b>2676.73</b>		<b>49666.40</b>	<b>52343.13</b>
	Завертки форточные	шт				16	351.60	
	Петля накладная 40 мм	шт				32	397.28	
	Рама окон 1,99*0,60 с форточкой	шт				2	5799.88	
	Рама окон 2,02*0,63 с форточкой	шт				4	11068.40	
	Рама окон 2,09*0,69 с форточкой	шт				8	25948.64	
	Рама оконная 2,02*0,63	шт				2	5534.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Ручка-скоба	шт				8	288.00	
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				8	134.40	
..	Шуруп	шт				80	24.00	
..	Шуруп	шт				240	120.00	
..	Установка обналички	м	2.000	0.180	25.31		200.00	225.31
..	Обналичка 2000	шт				1	200.00	
..	Установка оконных переплетов ( б/у )	створок	2.000	1.952	333.23			333.23
..	Установка проушин ( б/у )	шт	2.000	0.752	105.73		2.31	108.04
..	Саморез 3,5*32	шт				3	0.93	
..	Саморез 3,5*51	шт				3	1.38	
..	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2415.500</b>	<b>24.155</b>	<b>3396.19</b>			<b>3396.19</b>
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2415.500	24.155	3396.19			3396.19
..	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>450.000</b>	<b>170.950</b>	<b>28640.67</b>		<b>2757.67</b>	<b>31398.34</b>
..	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	250.000	142.750	24030.53		2008.87	26039.40
..	Песок раств.	т				0.1825	136.87	
..	Цемент	кг				260	1872.00	
..	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	200.000	28.200	4610.14		748.80	5358.94
..	Цемент	кг				104	748.80	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>741.860</b>	<b>255.033</b>	<b>36354.27</b>		<b>7926.00</b>	<b>44280.27</b>
..	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	242.700	58.733	8118.72		1160.30	9279.02
..	Шпатлевка универсальная	кг				60.4323	1160.30	
..	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	3.680	1.619	230.54		66.05	296.59
..	Олифа	кг				0.1178	6.59	
..	Шпаклевка	кг				0.4563	7.03	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.5042	52.43	
..	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	150.000	48.000	6834.24		473.10	7307.34
..	Штукатурка гипсовая	кг				28.5	473.10	
..	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	150.000	11.250	1784.47		790.92	2575.39
..	Грунтовка	кг				19.5	790.92	
..	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	60.480	12.701	1854.95		880.11	2735.06
..	Олифа	кг				1.2096	67.74	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8.8301	812.37	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.000	7.890	1180.42		96.77	1277.19
	Цемент	кг				13.44	96.77	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	132.000	114.840	16350.92		4458.75	20809.67
	Олифа	кг				14.124	790.94	
	Шпаклевка	кг				65.472	1008.27	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				28.908	2659.54	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>13545.000</b>	<b>207.228</b>	<b>27305.57</b>		<b>10199.42</b>	<b>37504.99</b>
	Выкашивание газонов	м2	13492.000	134.920	17513.97		538.40	18052.37
	Леска 3,0	м				40	338.40	
	Масло SHTIL	л				0.4	200.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	10.000	7.000	900.41		200.90	1101.31
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.7	178.50	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	13.000	8.060	1036.76		431.34	1468.10
	Олифа	кг				0.39	21.84	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.9	409.50	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.000	1.918	276.50		260.68	537.18
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.184	229.32	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	3.000	1.980	254.69		162.54	417.23
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.5	157.50	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	2.000	2.600	365.56		10.02	375.58
	Гвозди 2,5*50	кг				0.24	10.02	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	9.000	14.850	1910.15		4913.54	6823.69
	Доска строг.30*165*4000	шт				10	4400.00	
	Саморез 3,5*32	шт				54	16.74	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				5.4	496.80	
	Установка качели-балансира	1 качеля	1.000	26.710	3755.43		360.00	4115.43
	Цемент	кг				50	360.00	
	Устройство песочницы с засыпкой песка	песочница	1.000	9.190	1292.11		3322.00	4614.11
	Доска строг.40*170*4000	шт				2	1160.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Обналичка 2000	шт				4	800.00	
..	Песок раств.	т				1.8	1350.00	
..	Саморез 3,5*51	шт				20	12.00	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>28.500</b>	<b>32.110</b>	<b>4548.04</b>		<b>2653.77</b>	<b>7201.81</b>
..	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	15.000	18.750	2669.62		13.61	2683.23
..	Проволока вязальная	кг				0.3	13.61	
..	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	85.77		42.93	128.70
..	Отметы водосточные	шт				1	42.00	
..	Саморез 3,5*32	шт				3	0.93	
..	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.500	12.750	1792.65		2597.23	4389.88
..	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
..	Саморез 3,5*32	шт				40	12.40	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				10	2582.00	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>3.000</b>	<b>2.480</b>	<b>384.75</b>			<b>384.75</b>
..	Ремонт контейнеров ТБО	шт	2.000	1.680	266.48			266.48
..	Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	1.000	0.800	118.26			118.26
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1144.36</b>		<b>63.60</b>	<b>1207.96</b>
..	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	50.000	7.000	1144.36		63.60	1207.96
..	Песок раств.	т				0.008	6.00	
..	Цемент	кг				8	57.60	
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>10.000</b>	<b>8.160</b>	<b>1145.52</b>		<b>1778.63</b>	<b>2924.15</b>
..	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	3.000	3.360	472.42		337.24	809.66
..	Болт 6*40	шт				17	28.90	
..	Гайка М6	шт				17	4.08	
..	Саморез 3,5*32	шт				39	12.09	
..	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				1.2	284.03	
..	Шайба М6	кг				0.09	8.14	
..	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	6.000	4.500	632.70		1174.15	1806.85
..	Болт 6*40	шт				24	40.80	
..	Гайка М6	шт				24	5.76	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.9	491.78	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.9	517.50	
..	Черенок	шт				2	116.00	
..	Шайба М6	кг				0.0255	2.31	
..	Установка готовых досок объявлений	шт	1.000	0.300	40.40		267.24	307.64
..	Доска объявлений	шт				1	264.08	
..	Дюбель	шт				4	1.40	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Саморез 4,2*65	шт				4	1.76	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		613.458	581.963	88383.24		11597.67	99980.91
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		141.400	113.521	18010.80		4211.78	22222.58
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	8.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		1171.78	12598.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				2	171.00	
	Скотч прозрачный	шт				4	245.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	755.58	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	3.477	488.87		3040.00	3528.87
	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
	Кольцо резиновое РТЕ (малое)	шт				1	35.00	
	Сильфонный блок РТЕ-21М	шт				1	2950.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		167.575	118.510	17286.30			17286.30
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	88.000	49.280	6928.77			6928.77
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3 здания	79.575	69.230	10357.53			10357.53
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		304.483	349.932	53086.15		7385.89	60472.04
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	41.943	61.237	9713.38			9713.38
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	3.000	1.800	285.52			285.52
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	38.760	155.040	24592.44			24592.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	39.000	14.430	1943.29			1943.29
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	8.000	9.920	1335.93			1335.93
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	1.500	1.065	174.11		403.20	577.31
	Манжета переходная 100*123	шт				1	52.20	
	Муфта ду 110 учетверенной длины	шт				1	85.50	
	Тройник 100*100*45	шт				1	101.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 100/1000	шт				1	163.80	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	1.500	1.470	233.17			233.17
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	135.000	64.800	9110.88		1863.68	10974.56
	Лен сантехнический	кг				2.7	1819.80	
	Резина листовая	кг				0.64	43.88	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	8.680	12.673	1592.46			1592.46
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	6.000	7.080	1123.03		3210.53	4333.56
	Лен сантехнический	кг				0.072	48.53	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				6	3162.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		218.72	366.24
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	214.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3.600	4.752	753.76		562.46	1316.22
	Труба ду 32	т				0.0112	562.46	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	16.000	14.240	2002.14		1083.39	3085.53
	Труба ду 15	т				0.0205	1083.39	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.500	0.495	78.52		43.91	122.43
	Труба 20	т				0.0008	43.91	
	<b>Итого:</b>		<b>18765.37</b>	<b>1613.501</b>	<b>783176.26</b>	<b>1903.6496</b>	<b>175722.38</b>	<b>958898.64</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:

*Алла*

подпись

*Манюков В.А.*

Ф.И.О.

