

## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 33мк-н - 6

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019

Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	14675.6
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	14675.60
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)	546
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	788197.55
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	0.00
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>2417372.98</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	2410408.18
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6964.80
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>2431738.91</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	2424774.11
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	6964.80
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	33мк-н - 6 Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	483030.87
Аварийное обслуживание	22191.36
Материалы для сварочных работ	2050.22
Обслуживание и содержание электрооборудования	58174.98
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	28817.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>605064.43</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	567399.44
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>1172463.87</b>
Дератизация, дезинсекция	11200.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	-241252.08
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	31376.56
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	15566.42

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	73017.76
Ремонт контейнеров	15413.58
Ремонт, приобретение и заточка бензопил, бензокос	953.39
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	56491.56
Транспортные услуги	2200.00
Установка, доставка деревянной горки	19100.00
Резерв для расчетов с Ресурсоснабжающей организацией за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) по состоянию на 31.12.2019	241252.08
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)</b>	<b>587294.21</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>241737.30</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>2226814.65</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	3219936.46
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	993121.81
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	0.00

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 2"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 2"  
 Управдом

  
 Карпущенко Д.В.  
  
 Камалутдинова А.Ш.  
  
 Богачева В.С.  
  
 Чигинцева М.И.  
  
 Казанкова И.В.  
  
 Бикмухаметова Н.В.  
  
 Сушкова О.В.  
  
 ИП Маньков В.А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "ЗЗМК-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЗЗМК-н - 6		21870.234	1545.619	701032.63	1062.3923	380014.68	1081047.31
	<b>Благоустройство</b>				<b>391044.00</b>		<b>13337.44</b>	<b>404381.44</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					13337.44	13337.44
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			391044.00			391044.00
	<b>Установка металлических ограждений на придомовой территории МКД в том числе:</b>				<b>83697.00</b>		<b>109938.00</b>	<b>193635.00</b>
	Установка металлических ограждений материалы	руб					109938.00	109938.00
	Установка металлических ограждений машины и механизмы	руб			765.00			765.00
	Установка металлических ограждений накладные ***	руб			30617.00			30617.00
	Установка металлических ограждений сметная прибыль	руб			4061.00			4061.00
	Установка металлических ограждений ФОТ	руб			48254.00			48254.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>21118.987</b>	<b>744.221</b>	<b>104251.09</b>		<b>216917.76</b>	<b>321168.85</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>724.172</b>	<b>124.662</b>	<b>19076.11</b>			<b>19076.11</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	13.200	26.400	4187.57			4187.57
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	10.178	26.462	4197.53			4197.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	3.610	4.044	641.33			641.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	660.000	29.040	4606.32			4606.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	20.784	32.320	4544.08			4544.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	16.400	6.396	899.28			899.28
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз</b>		<b>21.000</b>	<b>11.098</b>	<b>1692.50</b>		<b>1840.50</b>	<b>3533.00</b>
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	12.000	3.828	644.41		554.76	1199.17
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1.608	554.76	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1188.00	1218.39
	Замок навесной	шт				3	1188.00	
	Смена дверных приборов: петли	шт	5.000	5.750	808.45		96.06	904.51

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Петля 130 мм (навес)	шт				1	31.50	
	Петля накладная 110мм	шт				4	47.60	
	Саморез 3,5*35	шт				8	2.24	
	Саморез 3,5*51	шт				32	14.72	
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1.000	1.280	209.25		1.68	210.93
	Саморез 3,5*35	шт				6	1.68	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3205.350</b>	<b>33.516</b>	<b>4712.42</b>		<b>427.49</b>	<b>5139.91</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3204.400	32.044	4505.39			4505.39
	Смена стёкол толщиной 4-6 мм в деревянных переплётках при площади стёкол : до 0,5 м2	м2	0.950	1.472	207.03		427.49	634.52
	Гвозди 20*1,2	кг				0.0047	0.17	
	Стекло 4мм	м2				0.9785	374.99	
	Штапик оконный	м				5.814	52.33	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>441.110</b>	<b>136.293</b>	<b>19557.97</b>		<b>5488.24</b>	<b>25046.21</b>
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	72.670	17.586	2430.93		347.42	2778.35
	Шпатлевка универсальная	кг				18.0948	347.42	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	52.800	11.616	1674.56		1077.75	2752.31
	Олифа	кг				5.28	295.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				8.5008	782.07	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	80.000	25.600	3644.93		252.32	3897.25
	Штукатурка гипсовая	кг				15.2	252.32	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	100.000	7.500	1189.65		527.28	1716.93
	Грунтовка	кг				13	527.28	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	70.690	14.845	2168.10		1028.68	3196.78
	Олифа	кг				1.4138	79.17	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				10.3207	949.51	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.500	3.945	590.21		111.55	701.76
	Штукатурка гипсовая	кг				6.72	111.55	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за 2р с расчисткой старой краски более 35%	м2	63.450	55.201	7859.59		2143.24	10002.83
	Олифа	кг				6.7891	380.19	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шпаклевка	кг				31.4712	484.66	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				13.8955	1278.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>167.580</b>	<b>47.323</b>	<b>6656.61</b>		<b>133.09</b>	<b>6789.70</b>
	Масляная окраска торцов подъездного козырька	м2	8.860	1.612	229.59		133.09	362.68
	Олифа	кг				0.1506	8.43	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.1872	124.66	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	158.720	45.711	6427.02			6427.02
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>16500.500</b>	<b>358.263</b>	<b>47933.69</b>		<b>197839.43</b>	<b>245773.12</b>
	Выкашивание газонов	м2	16400.000	164.000	21288.84		538.40	21827.24
	Леска 3,0	м				40	338.40	
	Масло SHTIL	л				0.4	200.00	
	Демонтаж металлического надворного оборудования	шт	2.000	2.440	347.41			347.41
	Монтаж металлоконструкций урн	урна	19.000	17.556	2468.37		44256.70	46725.07
	Урна металлическая	шт				19	44256.70	
	Окраска бельевой стойки	стоек	10.000	7.000	900.41		200.90	1101.31
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.7	178.50	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	12.000	7.440	957.01		398.16	1355.17
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.6	378.00	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		47.04	233.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.00	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		47.04	233.55
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	17.500	2.397	345.62		387.35	732.97
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Уайт-спирит	л				0.7875	61.50	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.73	286.65	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	84.90		54.18	139.08
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.5	52.50	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>24.000</b>	<b>31.200</b>	<b>4013.26</b>		<b>698.88</b>	<b>4712.14</b>
	Олифа	кг				1.68	94.08	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5.76	604.80	
	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.410</b>	<b>57.16</b>		<b>370.68</b>	<b>427.84</b>
	Брусok 40*50*2000	шт				4	360.00	
	Саморез 3,8*64	шт				12	10.68	
	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)</b>	<b>шт</b>	<b>5.000</b>	<b>8.250</b>	<b>1061.20</b>		<b>2934.60</b>	<b>3995.80</b>
	Доска строг.30*165*4000	шт				6	2640.00	
	Саморез 3,5*32	шт				60	18.60	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3	276.00	
	<b>Ремонт металлического надворного оборудования электросваркой</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>3.760</b>	<b>535.35</b>			<b>535.35</b>
	<b>Сборка игровых комплексов</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1687.20</b>			<b>1687.20</b>
	<b>Установка лестниц, шведских стенок и т.п.</b>	<b>лестница</b>	<b>3.000</b>	<b>74.220</b>	<b>10435.33</b>		<b>89119.00</b>	<b>99554.33</b>
	Тренажер жим от груди	шт				1	35673.50	
	Тренажер шагоход	шт				1	24162.50	
	Тренажер шпагат	шт				1	28243.50	
	Цемент	кг				150	1039.50	
	<b>Установка лиан 3-х секц., спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>24.030</b>	<b>3378.62</b>		<b>58786.50</b>	<b>62165.12</b>
	Горка с крышей и мостиком	шт				1	58093.50	
	Цемент	кг				100	693.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>35.275</b>	<b>24.876</b>	<b>3494.28</b>		<b>5176.49</b>	<b>8670.77</b>
	<b>Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий</b>	<b>м</b>	<b>3.000</b>	<b>0.270</b>	<b>34.73</b>		<b>25.70</b>	<b>60.43</b>
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.3	25.70	
	<b>Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля</b>	<b>м2</b>	<b>19.775</b>	<b>18.391</b>	<b>2585.73</b>		<b>4503.19</b>	<b>7088.92</b>
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.3757	42.78	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				26.6962	4460.41	
	<b>Смена :отливов(отметов)водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>1.830</b>	<b>257.30</b>		<b>127.47</b>	<b>384.77</b>
	Отметы водосточные	шт				3	126.00	
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Саморез 3,5*32	шт				3	0.93	
	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>147.63</b>		<b>517.90</b>	<b>665.53</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Саморез 3,5*32	шт				3	0.93	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	516.40	
	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>5.000</b>	<b>2.115</b>	<b>297.35</b>		<b>1.32</b>	<b>298.67</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Саморез 3,5*16	шт				8	1.04	
	<b>Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>1.220</b>	<b>171.53</b>		<b>0.91</b>	<b>172.44</b>
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>1.000</b>	<b>0.840</b>	<b>133.24</b>			<b>133.24</b>
	Ремонт контейнеров ТБО	шт	1.000	0.840	133.24			133.24
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>23.000</b>	<b>7.350</b>	<b>994.27</b>		<b>6012.52</b>	<b>7006.79</b>
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45		171.96	277.41
	Болт 6*40	шт				4	6.80	
	Гайка М6	шт				4	0.96	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.3	163.93	
	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
	<b>Установка готовых досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>22.000</b>	<b>6.600</b>	<b>888.82</b>		<b>5840.56</b>	<b>6729.38</b>
	Доска объявлений	шт				22	5809.76	
	Дюбель	шт				88	30.80	
	<b>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</b>		<b>751.247</b>	<b>801.398</b>	<b>122040.54</b>		<b>39821.48</b>	<b>161862.02</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>183.500</b>	<b>145.865</b>	<b>23215.21</b>		<b>15637.40</b>	<b>38852.61</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.500	2.505	480.78			480.78
	Демонтаж в ИТП элеваторов номер: 1-5	шт	1.000	1.120	163.58			163.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	160.000	40.000	6344.80			6344.80
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	15.000	7.500	1189.65			1189.65
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	5.000	90.050	14283.73		15544.22	29827.95
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.05	4.27	
	Скотч прозрачный	шт				5	306.50	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				5	15233.45	
	<b>Работа с соплом</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>158.62</b>			<b>158.62</b>
	Установка в ИТП элеваторов номером: 3-5	шт	1.000	3.690	594.05		93.18	687.23
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>177.511</b>	<b>130.875</b>	<b>19196.68</b>			<b>19196.68</b>
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	76.000	42.560	5983.94			5983.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3 здания	101.511	88.315	13212.75			13212.75
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>390.236</b>	<b>524.658</b>	<b>79628.64</b>		<b>24184.08</b>	<b>103812.72</b>
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	55.261	80.681	12797.64			12797.64
	Осмотр инженерного оборудования в квартире	квартира	3.000	1.800	285.52			285.52
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	50.495	201.980	32038.07			32038.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	26.000	9.620	1295.53			1295.53
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	3.000	0.750	105.45			105.45
	Ремонт вентилях ГВС, ХВС, отопления	шт	49.000	23.520	3306.91		726.61	4033.52
	Лен сантехнический	кг				0.98	666.28	
	Резина листовая	кг				0.88	60.33	
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	60.280	88.009	11059.19			11059.19
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		152.12	299.64
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	147.40	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	147.52		218.72	366.24
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	214.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	147.52		152.12	299.64
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	147.40	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	38.000	35.340	5605.63		8311.29	13916.92
	Лен сантехнический	кг				0.266	179.29	
	Шаровый кран ду 20	шт				38	8132.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0.500	0.495	78.52		44.07	122.59
	Труба 20	т				0.0008	44.07	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.700	5.643	895.09		500.43	1395.52
	Труба 20	т				0.0095	500.43	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	шт	2.000	0.660	103.51		71.35	174.86
	Контрогайка ф15	шт				2	14.00	
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.35	
	Муфта ду 15	шт				2	26.00	
	Сгон д-15	шт				2	30.00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>	шт	39.000	12.870	2018.53		2161.58	4180.11
	Контрогайка Ду 20	шт				39	507.00	
	Лен сантехнический	кг				0.078	52.58	
	Муфта Ду20	шт				39	858.00	
	Резьба Ду20	шт				6	42.00	
	Сгон д 20	шт				39	702.00	
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления</b>	шт	55.000	60.500	9596.51		11845.79	21442.30
	Лен сантехнический	кг				0.343	231.19	
	Резьба Д15	шт				32	192.00	
	Сгон д-15	шт				6	90.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				39	5748.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				16	5584.00	
	<b>Итого:</b>		<b>21870.23</b>	<b>1545.619</b>	<b>701032.63</b>	<b>1062.3923</b>	<b>380014.68</b>	<b>1081047.31</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общез эксплуатационные расходы)"

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

*Маньков В. А.*

Ф.И.О.