

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "15мк-н - 12". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		17864.170	530.243	75816.21		8833.03	84649.24
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.000	42.748	6343.38			6343.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.383	4.766	755.98			755.98
	15мк-н - 12		2.383	4.766	755.98	0		755.98
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.740	12.324	1954.83			1954.83
	15мк-н - 12		4.740	12.324	1954.83	0		1954.83
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.236	1.384	219.58			219.58
	15мк-н - 12		1.236	1.384	219.58	0		219.58
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.579	16.450	2312.91			2312.91
	15мк-н - 12		10.579	16.450	2312.91	0		2312.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.062	7.824	1100.08			1100.08
	15мк-н - 12		20.062	7.824	1100.08	0		1100.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.320	11.727	1628.55		1362.76	2991.31
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	511.78		3.73	515.51
	15мк-н - 12		4.000	3.640	511.78	0.092	3.73	515.51
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	742.37		484.99	1227.36
	15мк-н - 12		8.000	5.280	742.37	8.64	484.99	1227.36
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	460.64	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	2.320	2.807	374.40		874.04	1248.44
	15мк-н - 12		2.320	2.807	374.40	11.8854	874.04	1248.44
	Гвозди 1,6*25	кг				0.007	0.35	
	Стекло 4мм	м2				2.4128	816.90	
	Штапик оконный	м				9.4656	56.79	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5493.560	67.514	9071.28		351.48	9422.76
	Очистка подвалов от мусора	м2	1715.600	20.587	2440.61			2440.61
	15мк-н - 12		1715.600	20.587	2440.61	0		2440.61

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3774.000	37.740	5306.24			5306.24
	15мк-н - 12		3774.000	37.740	5306.24	0		5306.24
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.960	9.187	1324.43		351.48	1675.91
	15мк-н - 12		3.960	9.187	1324.43	29.9693	351.48	1675.91
	Известь	кг				12.1968	228.32	
	Цемент	кг				17.7725	123.16	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		311.500	85.030	14165.92		1603.56	15769.48
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	95.600	54.588	9189.28		741.35	9930.63
	15мк-н - 12		95.600	54.588	9189.28	99.4938	741.35	9930.63
	Песок раств.	т				0.0698	52.34	
	Цемент	кг				99.424	689.01	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	215.900	30.442	4976.64		862.21	5838.85
	15мк-н - 12		215.900	30.442	4976.64	112.3803	862.21	5838.85
	Песок раств.	т				0.1123	84.19	
	Цемент	кг				112.268	778.02	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		55.800	31.582	4592.06		816.59	5408.65
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	15мк-н - 12		51.200	14.746	2073.23	0		2073.23
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов, цоколей по камню и бетону с земли и лесов: цем-извест. р-ром	м2	4.600	16.836	2518.83		816.59	3335.42
	15мк-н - 12		4.600	16.836	2518.83	69.6256	816.59	3335.42
	Известь	кг				28.336	530.45	
	Цемент	кг				41.2896	286.14	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		11468.640	164.351	21354.78		3251.73	24606.51
	Выкашивание газонов	м2	11400.000	114.000	14798.34		885.78	15684.12
	15мк-н - 12		11400.000	114.000	14798.34	45.942	885.78	15684.12
	Леска 3,0	м				45.6	684.00	
	Масло SHTIL	л				0.342	201.78	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	15мк-н - 12		1.000	0.100	12.86	1.455	582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	10.000	7.000	900.41		187.27	1087.68

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 12		10.000	7.000	900.41	2.101	187.27	1087.68
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.567	53.86	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.567	51.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.567	59.41	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		283.15	1000.90
	15мк-н - 12		9.000	5.580	717.75	2.97	283.15	1000.90
	Олифа	кг				0.27	15.12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.9	80.10	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	84.60	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.9	103.33	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	5.580	7.254	933.08		134.36	1067.44
	15мк-н - 12		5.580	7.254	933.08	1.7298	134.36	1067.44
	Олифа	кг				0.3906	21.87	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.3392	112.49	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.620	1.729	249.26		195.43	444.69
	15мк-н - 12		12.620	1.729	249.26	2.4735	195.43	444.69
	Олифа	кг				0.5048	28.27	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3557	31.66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	15мк-н - 12		1.000	0.660	84.90	0.53	54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.600	24.180	3110.27		447.89	3558.16
	15мк-н - 12		18.600	24.180	3110.27	5.766	447.89	3558.16
	Олифа	кг				1.302	72.91	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				4.464	374.98	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	10.840	3.848	547.91		481.78	1029.69
	15мк-н - 12		10.840	3.848	547.91	5.3116	481.78	1029.69
	Олифа	кг				1.084	60.70	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.4092	133.87	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.4092	125.42	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				1.4092	161.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		271.750	97.947	13863.08		1189.36	15052.44

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	230.000	66.240	9313.34			9313.34
	15мк-н - 12		230.000	66.240	9313.34	0		9313.34
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	15мк-н - 12		13.000	16.250	2313.67	0.13	5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 12		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74
	15мк-н - 12		2.000	0.860	115.82	2.008	260.92	376.74
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		516.97	664.60
	15мк-н - 12		2.500	1.050	147.63	2.0125	516.97	664.60
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	516.40	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	11.250	4.759	669.07		2.55	671.62
	15мк-н - 12		11.250	4.759	669.07	0.0562	2.55	671.62
	Проволока вязальная	кг				0.0562	2.55	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	15мк-н - 12		4.000	2.440	343.06	8	2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	15мк-н - 12		3.000	1.302	175.34	0.012	0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отмётов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	15мк-н - 12		2.000	0.846	118.95	6	394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		209.600	29.344	4797.16		257.55	5054.71
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	209.600	29.344	4797.16		257.55	5054.71
	15мк-н - 12		209.600	29.344	4797.16	33.5695	257.55	5054.71
	Песок раств.	т				0.0335	25.15	
	Цемент	кг				33.536	232.40	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		508.835	412.900	62530.70		12144.33	74675.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		108.300	94.353	15016.34		1768.78	16785.12
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	15мк-н - 12		0.300	1.503	288.47	0		288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	15мк-н - 12		96.000	24.000	3806.88	0		3806.88
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	6.000	3.000	475.86			475.86
	15мк-н - 12		6.000	3.000	475.86	0		475.86
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1768.78	10339.02
	15мк-н - 12		3.000	54.030	8570.24	16.11	1768.78	10339.02
	Болт 16*70	кг				0.9	57.15	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	15мк-н - 12		3.000	11.820	1874.89	0		1874.89
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		400.535	318.547	47514.36		10375.55	57889.91
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	15мк-н - 12		2.800	3.612	581.50	2.38	634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	3.000	3.870	623.03		679.89	1302.92
	15мк-н - 12		3.000	3.870	623.03	2.55	679.89	1302.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.4	117.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.15	562.29	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.166	38.202	6059.66			6059.66
	15мк-н - 12		26.166	38.202	6059.66	0		6059.66
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.270	4.096	659.40		1475.97	2135.37
	15мк-н - 12		0.270	4.096	659.40	4.8438	1475.97	2135.37

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				4.509	220.94	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.3348	1255.03	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.150	2.275	366.33		819.98	1186.31
	15мк-н - 12		0.150	2.275	366.33	2.691	819.98	1186.31
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	697.24	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления :стальных за 2 раза	м2	2.500	2.325	335.17		58.48	393.65
	15мк-н - 12		2.500	2.325	335.17	0.6275	58.48	393.65
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4025	45.88	
	Олифа	кг				0.225	12.60	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	2.100	1.953	274.59		49.12	323.71
	15мк-н - 12		2.100	1.953	274.59	0.5271	49.12	323.71
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3381	38.54	
	Олифа	кг				0.189	10.58	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	26.149	104.596	16591.02			16591.02
	15мк-н - 12		26.149	104.596	16591.02	0		16591.02
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	280.000	103.600	13951.81			13951.81
	15мк-н - 12		280.000	103.600	13951.81	0		13951.81
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 12		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	16.000	4.000	562.40			562.40
	15мк-н - 12		16.000	4.000	562.40	0		562.40
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	8.400	12.298	1729.04			1729.04
	15мк-н - 12		8.400	12.298	1729.04	0		1729.04
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2151.32	3274.35
	15мк-н - 12		6.000	7.080	1123.03	6.0732	2151.32	3274.35
	Лен сантехнический	кг				0.0732	57.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2094.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2151.32	3274.35
	15мк-н - 12		6.000	7.080	1123.03	6.0732	2151.32	3274.35
	Лен сантехнический	кг				0.0732	57.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	2094.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	15мк-н - 12		2.000	1.860	295.03	2.014	384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	373.80	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		181.62	440.96
	15мк-н - 12		1.500	1.635	259.34	0.0036	181.62	440.96
	Труба 25	т				0.0036	181.62	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		302.86	710.55
	15мк-н - 12		2.500	2.725	407.69	0.006	302.86	710.55
	Труба 25	т				0.006	302.86	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	3.000	3.300	523.45		640.14	1163.59
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	640.14	1163.59
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон д 20	шт				3	63.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	3.000	3.300	523.45		422.76	946.21
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	422.76	946.21
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон Ду 15	шт				3	53.10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	523.45		422.76	946.21
	15мк-н - 12		3.000	3.300	523.45	6.021	422.76	946.21
	Лен сантехнический	кг				0.021	16.44	
	Сгон Ду 15	шт				3	53.10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	353.22	
	Итого:		18373.00	943.143	138346.91	514.26	20977.36	159324.27

Сдал: Васильев В.А. Васильев В.А. Васильев В.А. Васильев В.А. Васильев В.А.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП