

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "15мк-н - 13". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10916.376	326.343	45291.48		31825.59	77117.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.394	24.731	3671.02			3671.02
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	15мк-н - 13		1.280	2.560	406.07	0		406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	15мк-н - 13		2.829	7.355	1166.71	0		1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.748	0.838	132.89			132.89
	15мк-н - 13		0.748	0.838	132.89	0		132.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	9.008	1266.54			1266.54
	15мк-н - 13		5.793	9.008	1266.54	0		1266.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	698.81			698.81
	15мк-н - 13		12.744	4.970	698.81	0		698.81
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ польз		48.292	57.316	8257.37		21831.67	30089.04
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	15мк-н - 13		5.000	4.550	639.73	0.115	4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	3.692	5.660	795.77		2429.01	3224.78
	15мк-н - 13		3.692	5.660	795.77	28.4099	2429.01	3224.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0185	0.93	
	Стекло 4мм	м2				5.7964	2202.13	
	Штапик оконный	м				22.595	225.95	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	15мк-н - 13		5.000	3.300	463.98	5.4	303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена оконных приборов: ручки	шт	4.000	1.120	157.47		70.44	227.91
	15мк-н - 13		4.000	1.120	157.47	4.08	70.44	227.91
	Ручка-скоба (цинк)	шт				4	67.20	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	4.000	6.788	954.39		120.28	1074.67
	15мк-н - 13		4.000	6.788	954.39	20	120.28	1074.67
	Саморез 3,5*25	шт				16	4.00	
	Шпингалет	шт				4	116.28	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	20.000	24.200	3227.55		7534.88	10762.43
	15мк-н - 13		20.000	24.200	3227.55	102.46	7534.88	10762.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.06	3.02	
	Стекло 4мм	м2				20.8	7042.26	
	Штапик оконный	м				81.6	489.60	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.600	1.378	182.14			182.14
	15мк-н - 13		2.600	1.378	182.14	0		182.14
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створо	4.000	10.320	1836.34		11369.28	13205.62
	15мк-н - 13		4.000	10.320	1836.34	12.16	11369.28	13205.62
	Петля накладная ПН-85	шт				8	353.60	
	Рама оконная спаренная 1,35*0,55 с форточкой	шт				4	11009.20	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3318.300	35.336	4683.39			4683.39
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1531.14			1531.14
	15мк-н - 13		1076.300	12.916	1531.14	0		1531.14
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2242.000	22.420	3152.25			3152.25
	15мк-н - 13		2242.000	22.420	3152.25	0		3152.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	4.320	607.39			607.39
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	607.39			607.39
	15мк-н - 13		15.000	4.320	607.39	0		607.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		7215.390	83.087	10786.32		912.71	11699.03
	Выкашивание газонов	м2	7200.000	72.000	9346.32		559.44	9905.76
	15мк-н - 13		7200.000	72.000	9346.32	29.016	559.44	9905.76
	Леска 3,0	м				28.8	432.00	
	Масло SHTIL	л				0.216	127.44	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		60.36	219.86
	15мк-н - 13		2.000	1.240	159.50	0.66	60.36	219.86
	Олифа	кг				0.06	3.36	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3	27.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	29.40	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	15мк-н - 13		3.490	4.537	583.59	1.0819	84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	15мк-н - 13		6.500	0.890	128.37	1.274	99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.400	4.420	568.54		109.13	677.67
	15мк-н - 13		3.400	4.420	568.54	1.054	109.13	677.67
	Олифа	кг				0.238	13.33	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.816	95.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		233.000	87.536	12399.38		919.02	13318.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	190.000	54.720	7693.63			7693.63
	15мк-н - 13		190.000	54.720	7693.63	0		7693.63
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	15мк-н - 13		13.000	16.250	2313.67	0.13	5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	15мк-н - 13		4.000	4.200	666.20	0.14	6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	15мк-н - 13		1.000	0.430	57.91	1.004	130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	15мк-н - 13		2.500	1.050	147.63	2.0125	573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	15мк-н - 13		1.000	1.000	140.60	0.012	0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	12.500	5.287	743.42		2.83	746.25

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		12.500	5.287	743.42	0.0625	2.83	746.25
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	15мк-н - 13		4.000	2.440	343.06	8	2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	233.79		0.73	234.52
	15мк-н - 13		4.000	1.736	233.79	0.016	0.73	234.52
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	15мк-н - 13		1.000	0.423	59.47	3	197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		24.000	28.557	3994.01		8119.60	12113.61
	Разборка поручней поливинилхлоридных	м	9.000	0.360	48.48			48.48
	15мк-н - 13		9.000	0.360	48.48	0		48.48
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	12.000	25.944	3647.73		6299.76	9947.49
	15мк-н - 13		12.000	25.944	3647.73	74.4	6299.76	9947.49
	Полоса перильного ограждения	шт				72	6086.88	
	Электроды МР-3 ду4	кг				2.4	212.88	
	Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	3.000	2.253	297.80		1819.84	2117.64
	15мк-н - 13		3.000	2.253	297.80	3.36	1819.84	2117.64
	Гвозди 60*2,5	кг				0.36	15.04	
	Поручни 60*40*3200	шт				3	1804.80	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		39.000	5.460	892.60		42.59	935.19
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	39.000	5.460	892.60		42.59	935.19
	15мк-н - 13		39.000	5.460	892.60	6.2462	42.59	935.19
	Песок раств.	т				0.0062	5.15	
	Цемент	кг				6.24	37.44	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		293.438	236.934	35671.74		7651.35	43323.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		591.19	5596.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 13		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		591.19	3447.94
	15мк-н - 13		1.000	18.010	2856.75	5.38	591.19	3447.94
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 13		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		257.338	205.483	30666.29		7060.16	37726.45
	Запуск системы отопления	1000 м	15.616	22.799	3616.44			3616.44
	15мк-н - 13		15.616	22.799	3616.44	0		3616.44
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	15мк-н - 13		1.600	1.488	214.51	0.4016	37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	0.900	0.837	117.68		21.06	138.74
	15мк-н - 13		0.900	0.837	117.68	0.2259	21.06	138.74
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1449	16.52	
	Олифа	кг				0.081	4.54	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.282	65.128	10330.60			10330.60
	15мк-н - 13		16.282	65.128	10330.60	0		10330.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	170.000	62.900	8470.74			8470.74
	15мк-н - 13		170.000	62.900	8470.74	0		8470.74
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	15мк-н - 13		6.000	7.440	1001.94	0		1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	8.000	2.000	281.20			281.20

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 13		8.000	2.000	281.20	0		281.20
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раст	3.000	1.740	284.45		4.70	289.15
	15мк-н - 13		3.000	1.740	284.45	0.81	4.70	289.15
	Цемент	кг				0.81	4.70	
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	1.000	0.700	97.59		1.68	99.27
	15мк-н - 13		1.000	0.700	97.59	0.29	1.68	99.27
	Цемент	кг				0.29	1.68	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5.940	8.696	1222.69			1222.69
	15мк-н - 13		5.940	8.696	1222.69	0		1222.69
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1952.78	2701.47
	15мк-н - 13		4.000	4.720	748.69	4.048	1952.78	2701.47
	Лен сантехнический	кг				0.048	37.58	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1915.20	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	748.69		1952.78	2701.47
	15мк-н - 13		4.000	4.720	748.69	4.048	1952.78	2701.47
	Лен сантехнический	кг				0.048	37.58	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1915.20	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1154.29	2039.39
	15мк-н - 13		6.000	5.580	885.10	6.042	1154.29	2039.39
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	
	Шаровый кран ду 20	шт				6	1121.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		181.62	440.96
	15мк-н - 13		1.500	1.635	259.34	0.0036	181.62	440.96
	Труба 25	т				0.0036	181.62	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		137.95	530.53
	15мк-н - 13		2.500	2.475	392.58	0.0041	137.95	530.53
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		354.74	894.22
	15мк-н - 13		2.500	3.300	539.48	0.0077	354.74	894.22
	Труба ду 32	т				0.0077	354.74	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		277.49	685.18
	15мк-н - 13		2.500	2.725	407.69	0.006	277.49	685.18
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	15мк-н - 13		2.000	2.200	348.96	4.014	352.60	701.56

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	348.96		278.44	627.40
	15мк-н - 13		2.000	2.200	348.96	4.014	278.44	627.40
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д-15	шт				2	32.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	235.48	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		352.60	701.56
	15мк-н - 13		2.000	2.200	348.96	4.014	352.60	701.56
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		11209.81	563.277	80963.22	337.40	39476.94	120440.16

Сдал:


подпись

МП

Инженер  А.К. Даваренко
Ознакомлен: Ст. МКД
Б.Н. Жуков. С.Н. Жуков

Принял:

подпись

МП