

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "15мк-н - 19". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8203.054	237.658	34872.74		4102.20	38974.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.264	25.017	3727.90			3727.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.696	3.392	538.04			538.04
	15мк-н - 19		1.696	3.392	538.04	0		538.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	15мк-н - 19		2.829	7.355	1166.71	0		1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.831	0.931	147.63			147.63
	15мк-н - 19		0.831	0.931	147.63	0		147.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.790	9.003	1265.88			1265.88
	15мк-н - 19		5.790	9.003	1265.88	0		1265.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.118	4.336	609.64			609.64
	15мк-н - 19		11.118	4.336	609.64	0		609.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	15мк-н - 19		5.000	3.300	463.98	5.4	303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1117.100	20.560	2621.58		275.16	2896.74
	Очистка подвалов от мусора	м2	1114.000	13.368	1584.78			1584.78
	15мк-н - 19		1114.000	13.368	1584.78	0		1584.78
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.100	7.192	1036.80		275.16	1311.96
	15мк-н - 19		3.100	7.192	1036.80	23.4608	275.16	1311.96
	Известь	кг				9.548	178.74	
	Цемент	кг				13.9128	96.42	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		210.000	65.730	10978.65		1154.58	12133.23
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	84.000	47.964	8074.26		651.39	8725.65
	15мк-н - 19		84.000	47.964	8074.26	87.4213	651.39	8725.65
	Песок раств.	т				0.0613	45.99	
	Цемент	кг				87.36	605.40	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	126.000	17.766	2904.39		503.19	3407.58
	15мк-н - 19		126.000	17.766	2904.39	65.5855	503.19	3407.58
	Песок раств.	т				0.0655	49.14	
	Цемент	кг				65.52	454.05	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		35.500	17.336	2466.35		310.66	2777.01
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	15мк-н - 19		32.000	9.216	1295.77	0		1295.77
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.500	8.120	1170.58		310.66	1481.24
	15мк-н - 19		3.500	8.120	1170.58	26.488	310.66	1481.24
	Известь	кг				10.78	201.80	
	Цемент	кг				15.708	108.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6611.990	71.627	9305.15		1860.60	11165.75
	Выкашивание газонов	м2	6600.000	66.000	8567.46		512.82	9080.28
	15мк-н - 19		6600.000	66.000	8567.46	26.598	512.82	9080.28
	Леска 3,0	м				26.4	396.00	
	Масло SHTIL	л				0.198	116.82	
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.200	25.73		1164.00	1189.73
	15мк-н - 19		2.000	0.200	25.73	2.91	1164.00	1189.73
	Песок раств.	т				2.91	1164.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	15мк-н - 19		3.490	4.537	583.59	1.0819	84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	15мк-н - 19		6.500	0.890	128.37	1.274	99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	15мк-н - 19		40.000	11.520	1619.71	0		1619.71
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		161.200	22.568	3689.42		198.08	3887.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	161.200	22.568	3689.42		198.08	3887.50
	15мк-н - 19		161.200	22.568	3689.42	25.8178	198.08	3887.50
	Песок раств.	т				0.0258	19.34	
	Цемент	кг				25.792	178.74	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		66.793	114.584	18191.97		589.59	18781.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		589.59	5595.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	15мк-н - 19		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 19		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	15мк-н - 19		2.000	1.000	158.62	0		158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	15мк-н - 19		1.000	18.010	2856.75	5.37	589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 19		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.693	83.133	13186.52			13186.52
	Запуск системы отопления	1000 м	15.606	22.785	3614.12			3614.12
	15мк-н - 19		15.606	22.785	3614.12	0		3614.12
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	15.087	60.348	9572.40			9572.40
	15мк-н - 19		15.087	60.348	9572.40	0		9572.40
	Итого:		8269.85	352.242	53064.71	271.41	4691.79	57756.50

Сделано
Гриня

Виткин А.А.

Инженер Виткин А.А.

Одноразовый: 20.05.16

Бурова В.В.