

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
(15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда№6/ДП-2016от01.07.2016".

По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		139.009	23.586	3567.50			3567.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	2.400	380.69			380.69
	15мк-н - 21		1.200	2.400	380.69	0		380.69
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.051	5.333	845.86			845.86
	15мк-н - 21		2.051	5.333	845.86	0		845.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.834	0.934	148.17			148.17
	15мк-н - 21		0.834	0.934	148.17	0		148.17
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	15мк-н - 21		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.278	5.097	716.68			716.68
	15мк-н - 21		3.278	5.097	716.68	0		716.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.646	4.542	638.59			638.59
	15мк-н - 21		11.646	4.542	638.59	0		638.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.300	3.727	493.74		1140.90	1634.64
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.800	0.702	90.30		4.42	94.72
	15мк-н - 21		1.800	0.702	90.30	0.108	4.42	94.72
	Гвозди 3*70	кг				0.108	4.42	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.500	3.025	403.44		1136.48	1539.92
	15мк-н - 21		2.500	3.025	403.44	12.8075	1136.48	1539.92
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
	Штапик оконный	м				10.2	61.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.950	4750.67		587.36	5338.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		587.36	3444.11
	15мк-н - 21		1.000	18.010	2856.75	5.35	587.36	3444.11

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	15мк-н - 21		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	Выкашивание газонов	м2	500.000	5.000	649.05		97.00	746.05
	15мк-н - 21		500.000	5.000	649.05	4.55	97.00	746.05
	Леска 3,0	м				4.5	67.50	
	Масло SHTIL	л				0.05	29.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1.000	1.050	166.55			166.55
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	166.55			166.55
	15мк-н - 21		1.000	1.050	166.55	0		166.55
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		32.456	77.066	12226.01		1433.72	13659.73
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2519.65			2519.65
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2519.65	0		2519.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	15мк-н - 21		0.100	1.517	244.22	1.794	546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.476	53.904	8550.25			8550.25
	15мк-н - 21		13.476	53.904	8550.25	0		8550.25
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	3.000	2.790	442.55		560.70	1003.25
	15мк-н - 21		3.000	2.790	442.55	3	560.70	1003.25
	Шаровый кран ду 20	шт				3	560.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		164.36	478.43
	15мк-н - 21		2.000	1.980	314.07	4.0033	164.36	478.43
	Отвод 20	шт				2	32.00	
	Резьба Ду20	шт				2	22.00	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	

