

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 27		10862.798	554.093	83067.25	669.1199	30989.45	114056.70
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.603	46.061	6837.38			6837.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	5.420	859.72			859.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	2079.38			2079.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	239.66			239.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	14.690	2065.43			2065.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1593.19			1593.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.700	9.085	1277.35		2221.32	3498.67
	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1.000	0.250	35.15			35.15
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	5.700	8.835	1242.20		2221.32	3463.52
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0285	1.44	
	Стекло 4мм	м2				5.871	2010.58	
	Штапик оконный	м				34.884	209.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5592.900	65.197	8725.22		220.55	8945.77
	Очистка подвалов от мусора	м2	1746.400	20.957	2484.43			2484.43
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3844.000	38.440	5404.66			5404.66
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.500	5.800	836.13		220.55	1056.68
	Известь	кг				7.7	153.23	
	Цемент	кг				11.22	67.32	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		47.000	26.412	3936.11		6851.28	10787.39
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	32.000	4.512	737.62		99.84	837.46
	Цемент	кг				16.64	99.84	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	15.000	21.900	3198.49		6751.44	9949.93
	Бетон М-100	м3				1.5	4852.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				3	134.94	
	Доска 150*25*4000	м3				0.36	1764.00	