

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 32							
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12756.127	808.303	115860.34	262.2025	64498.27	180358.61
	Осмотр внутренней отделки стен		39.463	45.128	6717.82			6717.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.944	5.888	933.95			933.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м	5.113	13.294	2108.66			2108.66
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.348	1.510	239.48			239.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.913	16.970	2385.94			2385.94
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		19.145	7.466	1049.79			1049.79
	Смена дверных приборов: пружины		40.000	44.000	4924.13		12589.75	17513.88
	Пружина дверная (на подъезд)	шт	8.000	5.280	742.37		471.71	1214.08
	Шуруп 25*2,5	шт				8	447.36	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по заматке при площ стекло до 1 м2	кг				0.64	24.35	
	Гвозди 1,6*25	м2	32.000	38.720	4181.76		12118.04	16299.80
	Стекло 4мм	кг				0.096	4.84	
	Штапик оконный	м2				33.28	11329.84	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами	м				130.56	783.36	
	Очистка подвалов от мусора		5850.500	62.406	8258.18			8258.18
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1950.500	23.406	2774.78			2774.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3900.000	39.000	5483.40			5483.40
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	146.000	21323.30		45009.60	66332.90
	Ремонт бетонной отмостки	м2	100.000	146.000	21323.30		45009.60	66332.90
	Бетон М-100	м3					45009.60	66332.90
	Гвозди 1,8*32	кг				10	32350.00	
	Доска 150*25*4000	м3				20	899.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31