

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>15мк-н - 38</b>		<b>5245.328</b>	<b>525.628</b>	<b>76120.04</b>	<b>181.9656</b>	<b>25414.04</b>	<b>101534.08</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>73.772</b>	<b>33.462</b>	<b>4993.51</b>			<b>4993.51</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	7.722	1224.86			1224.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	254.39			254.39
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	48.000	2.112	335.00			335.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	13.533	1902.77			1902.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	549.00			549.00
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>26.000</b>	<b>40.900</b>	<b>6398.76</b>		<b>16236.48</b>	<b>22635.24</b>
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	4.000	3.320	466.79		307.50	774.29
	Угольник 15	шт				16	304.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.092	3.50	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	14.000	16.940	2259.29		5331.06	7590.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.042	2.12	
	Стекло 4мм	м2				14.56	4986.22	
	Штапик оконный	м				57.12	342.72	
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створс	8.000	20.640	3672.68		10597.92	14270.60
	Рама окон 0,775*0,35	м2				8	10584.96	
	Шуруп 30*3	кг				0.32	12.96	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1929.000</b>	<b>20.292</b>	<b>2720.49</b>			<b>2720.49</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	712.72			712.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1428.000	14.280	2007.77			2007.77
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>66.000</b>	<b>52.020</b>	<b>8251.41</b>		<b>213.08</b>	<b>8464.49</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>90.000</b>	<b>21.720</b>	<b>2986.43</b>		<b>2954.65</b>	<b>5941.08</b>
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	30.000	1.800	244.55		435.60	680.15
	Грунтовка	кг				6	435.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	30.000	6.300	855.92		1162.50	2018.42
	Краска фасадная белая	кг				15	1162.50	
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	6.000	3.060	415.73		4.23	419.96
	Известь	кг				0.252	2.10	
	Цемент	кг				0.3672	2.13	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	9.000	3.060	415.73		69.30	485.03
	Шпаклевка	кг				4.5	69.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2234.390</b>	<b>45.858</b>	<b>5986.20</b>		<b>1987.53</b>	<b>7973.73</b>
	Выкашивание газонов	м2	2200.000	22.000	2855.82			2855.82
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		101.16	641.41
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.02	87.72	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		86.94	326.19
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	81.90	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>1.400</b>	<b>0.192</b>	<b>27.65</b>		<b>29.35</b>	<b>57.00</b>
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.312	26.21	
	<b>Окраска ранее окрашенных металлических ограждений</b>	<b>м</b>	<b>8.000</b>	<b>10.400</b>	<b>1337.75</b>		<b>192.64</b>	<b>1530.39</b>
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.92	161.28	
	<b>Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов</b>	<b>м2</b>	<b>11.990</b>	<b>4.256</b>	<b>606.03</b>		<b>885.46</b>	<b>1491.49</b>
	Олифа	кг				1.199	67.14	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5587	556.46	
	<b>Окраска турника</b>	<b>турник</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>180.08</b>		<b>35.76</b>	<b>215.84</b>
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	31.28	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>631.200</b>	<b>173.446</b>	<b>24386.45</b>			<b>24386.45</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	601.200	173.146	24344.27			24344.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>192.966</b>	<b>137.490</b>	<b>20331.75</b>		<b>3967.70</b>	<b>24299.45</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.040	0.052	8.31		7.45	15.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.032	1.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.002	5.88	
	<b>Запуск системы отопления</b>	<b>1000 м</b>	<b>15.458</b>	<b>22.569</b>	<b>3579.85</b>			<b>3579.85</b>
	<b>Изоляция трубопроводов отопления</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.150</b>	<b>2.275</b>	<b>366.33</b>		<b>790.41</b>	<b>1156.74</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	667.67	
	<b>Изоляция трубопроводов ГВС</b>	<b>1 м3</b>	<b>0.050</b>	<b>0.758</b>	<b>122.11</b>		<b>223.18</b>	<b>345.29</b>
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	182.27	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках</b>	<b>1000 м</b>	<b>8.568</b>	<b>34.272</b>	<b>5436.22</b>			<b>5436.22</b>
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		496.67	871.01

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг						
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				0.012	2.60	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17	1	494.07	
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		962.81	1337.15
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		311.30	458.82
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		122.58	381.92
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		122.58	352.46
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		386.20	735.16
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>2.000</b>	<b>0.440</b>	<b>65.04</b>		<b>54.60</b>	<b>119.64</b>
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	65.04		54.60	119.64
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Ручка-скоба	шт				2	51.80	
	<b>Итого:</b>		<b>5245.33</b>	<b>525.628</b>	<b>76120.04</b>	<b>181.97</b>	<b>25414.04</b>	<b>101534.08</b>

Сдал:

  
подпись

МП

*Исполнитель Е.И. Ситенкина*

*кв. 9 Ситенкина - Ситенкина Е.И.*