

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "178 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭОН№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По



Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 8		3165.993	246.867	30085.52	56.5466	6920.26	37005.78
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3047.644	111.671	12960.86		2859.84	15820.70
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		10.034	23.310	2823.43			2823.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.026	4.104	527.16			527.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.462	0.517	66.46			66.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.762	11.700	1332.14			1332.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.466	0.962	123.53			123.53
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		0.500	0.775	108.96		193.02	301.98
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	108.96		193.02	301.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		425.640	4.256	484.63			484.63
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	425.640	4.256	484.63			484.63
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2488.300	46.956	5154.42		1234.19	6388.61
	Выкашивание газонов	м2	2466.000	24.660	2592.26			2592.26
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.300	0.726	104.67		106.89	211.56
	Олифа	кг				0.212	11.87	
	Уайт-спирит	л				0.2385	18.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8268	76.89	
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19			15.19
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	15.000	21.450	2442.30		1127.30	3569.60
	Брусok 50*50*6000	м3				0.075	478.87	
	Гвозди 2,5*50	кг				1.8	85.57	
	Доска обрeзн.25*4000	м3				0.09	562.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		106.690	27.180	3096.73		434.57	3531.30
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.440	2.115	240.84			240.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.000	21.600	2459.38			2459.38
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	2.000	1.380	159.11		0.91	160.02
	Проволока вязальная	кг				0.02	0.91	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створок	1.000	0.950	108.17		2.40	110.57
	Саморез 3,5*16	шт				20	2.40	
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45		232.18	301.63
	Отметы водосточные	шт				1	232.00	
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		199.08	258.86
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	198.80	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35		998.06	1785.41
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		366.64	681.58
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
	Черенки д/лопат	шт				1	46.10	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		249.09	458.58
	Болт 6*60	кг				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.3	207.98	
	Черенок	шт				1	38.00	
	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47		133.18	290.65
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0.0005	28.60	
	Саморез 3,5*16	шт				7	0.91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Черенок	шт						
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45	1	58.00	
	Болт 6*30	кг					249.15	354.60
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.006	0.57	
	Труба ду 32	т				0.3	163.93	
	Черенок	шт				0.0005	23.45	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		118.349	135.196	17124.66	0.003	0.27	21185.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.000	30.340	3927.34			3927.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			128.45
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			77.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		82.249	104.355	13119.45		4060.42	17179.87
	Запуск системы отопления	1000 м	9.253	13.509	1735.28			1735.28
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88		23.65	33.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.03	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0062	19.62	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.481	57.924	7440.34			7440.34
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	9.000	2.250	316.35			316.35
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42			583.42
	Смена вентилях ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилях отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		355.21	658.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	350.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		1409.08	1560.65
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				1	1406.48	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилях ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилях отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	0.660	83.83		44.00	127.83
	Сгон д 20	шт				2	44.00	
	Итого:		3165.99	246.867	30085.52	56.55	6920.26	37005.78

Сдал  В.А. Манюков
 Принял  №.35 Моск. Мордовинава
 Инженер ООО МЭОК2  О.В. Сушкова