

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "178 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А. ЖЭО№2".

По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016 ЖЭО №2". По

Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 9		2946.390	244.492	30899.03	54.6429	8667.87	39566.90
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2837.320	110.911	14008.24		1833.27	15841.51
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.860	23.164	2805.87			2805.87
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	774.14			774.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.488	0.547	70.21			70.21
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.734	11.613	1322.22			1322.22
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.300	0.897	115.22			115.22
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.500	0.775	88.24		193.02	281.26
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.500	0.775	88.24		193.02	281.26
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0025	0.13	
	Стекло 4мм	м2				0.515	180.65	
	Штапик оконный	м				3.06	12.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		335.180	3.352	381.64			381.64
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	335.180	3.352	381.64			381.64
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.480	3.594	505.34			505.34
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.480	3.594	505.34			505.34
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2308.300	25.496	2709.48		173.85	2883.33
	Выкашивание газонов	м2	2300.000	23.000	2417.76			2417.76
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.300	0.726	104.67		106.89	211.56
	Олифа	кг				0.212	11.87	
	Уайт-спирит	л				0.2385	18.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг						
	Омоложение одиночных кустарников	куст	2.000	0.120	15.19	0.8268	76.89	15.19
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	1.000	1.650	171.86		66.96	238.82
	Доска обрезная 40 мм	м3						
	Шуруп 30*3	кг				0.012	66.55	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		167.000	48.930	6730.32	0.01	0.41	
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	10.000	0.800	91.09		468.57	7198.89
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			91.09
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	4.000	2.760	318.23		1.81	6073.92
	Проволока вязальная	кг						320.04
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17	0.04	1.81	
	Саморез 3,5*16	шт					2.40	110.57
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91	20	2.40	
	Отметы водосточные	шт					464.36	603.27
	Проволока вязальная	кг				2	464.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.600	787.35	0.008	0.36	
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		997.83	1785.18
	Болт 6*60	кг					366.64	681.58
	Гайка М6	кг				0.014	1.15	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.003	0.28	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.5	273.21	
	Черенки д/лопат	шт				0.25	45.67	
	Шайба М6	кг				1	46.10	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49	0.0025	0.23	
	Болт 6*60	кг					248.86	458.35
	Гайка М6	кг				0.028	2.31	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.006	0.57	
	Черенок	шт				0.3	207.98	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	157.47	1	38.00	
	Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т					133.18	290.65
	Саморез 3,5*16	шт				0.0005	28.60	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				7	0.91	
	Черенок	шт				0.25	45.67	
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	105.45	1	58.00	
	Болт 6*30	кг					249.15	354.60
	Гайка М6	кг				0.028	2.93	
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.006	0.57	
						0.3	163.93	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	т						
	Черенок	шт				0.0005	23.45	
	Шайба М6	кг				1	58.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		109.070	133.581	16890.79	0.003	0.27	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	30.340	3927.34		6834.60	23725.39
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			3927.34
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			158.62
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	128.45			2612.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	77.87			128.45
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	77.87			77.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		72.970	102.740	12885.58		6834.60	77.87
	Запуск системы отопления	1000 м	9.233	13.480	1731.53			19720.18
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.005	0.076	9.88			1731.53
	Скотч 50мм/66 м	шт					23.65	33.53
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	4.03	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.005	0.076	9.88	0.0062	19.62	
	Скотч 50мм/66 м	шт					23.65	33.53
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	4.03	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.005	0.076	9.88	0.0062	19.62	
	Скотч 50мм/66 м	шт					23.65	33.53
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	4.03	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.222	56.888	7307.26	0.0062	19.62	7307.26
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг						
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42	0.58	3.94	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14			583.42
	Лен сантехнический	кг					2818.17	3121.31
						0.024	5.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		355.21	658.35
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	350.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	238.92		171.04	409.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		213.04	451.96
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	210.00	
	Итого:		2946.39	244.492	30899.03	54.64	8667.87	39566.90

Сдал  В.А. Маньков
 Принял кв. № 1 Оош Осипенко И.Ю.
 Инженер ООО ИСЭДК2  О.В. Гущкова