

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строение "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "
ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3034.721	106.644	16693.32		853.01	17546.33
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.621	14.703	2190.57			2190.57
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	1.920	304.55			304.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	701.51			701.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.448	0.502	79.60			79.60
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.896	6.058	851.80			851.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.616	1.800	253.11			253.11
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		513.100	5.131	813.88			813.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	513.100	5.131	813.88			813.88
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		110.000	62.810	10573.43		853.01	11426.44
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	110.000	62.810	10573.43		853.01	11426.44
	Песок раств.	т				0.0803	60.22	
	Цемент	кг				114.4	792.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Выкашивание газонов	м2	2400.000	24.000	3115.44			3115.44
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		73.609	133.014	20913.80		4852.62	25766.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	32.781	5216.41		320.15	5536.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		39.509	100.233	15697.39		4532.47	20229.86
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	5.000	17.300	2828.20		1761.50	4589.70
	Контргайка д 20	шт				5	82.50	
	Муфта Ду20	шт				5	84.00	
	Резьба Ду20	шт				10	70.00	
	Сгон д 20	шт				5	90.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	1435.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	9.029	13.182	1853.43			1853.43
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1378.86	2111.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1133.37	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	13.180	52.720	8362.45			8362.45
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	6.000	5.940	942.20		569.82	1512.02
	Лен сантехнический	кг				0.003	2.02	
	Резьба Ду20	шт				3	21.00	
	Труба 20	т				0.01	546.80	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	6.000	6.540	978.45		822.29	1800.74
	Лен сантехнический	кг				0.003	2.02	
	Резьба ду25	шт				3	33.00	
	Труба 25	т				0.0143	787.27	
	Итого:		3108.33	239.658	37607.12	165.99	5705.63	43312.75

Сислякина О.Н. кв. №4 Спб -
 инженер
 Трушагенько М.Б.
 м.д. 2 Сушкова О.В.